

Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»

(расчеты произведены в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 28.04.2011 № 279-п)

Эффективность реализации государственной программы: **высокая**
Эффективность реализации госпрограммы $(ЭР_{гп}) = 0,5 * CP_{гп} + 0,5 * \Sigma (ЭР_{сг}) / S = 0,950$

Оценка степени достижения цели и решения задач государственной программы
Степень реализации государственной программы $(CP_{гп}) = \Sigma CD_{н/гп} / M = 0,998$

Степень достижения планового значения показателя $(CD_{гп/гп}) = \Sigma PI_{гпф} / \Sigma PI_{гпг} - \text{при стремлении к } \uparrow \text{ значения показателя}$
Степень достижения планового значения показателя $(CD_{гп/гп}) = \Sigma PI_{гпг} / \Sigma PI_{гпф} - \text{при стремлении к } \downarrow \text{ значения показателя}$

Эффективность реализации (ЭР _{гп})		
0,95		→ высокая
0,85	< 0,95	→ средняя
0,75	< 0,85	→ удовлет.
< 0,75		→ неудовл.

№ п/п	Наименование показателя	К чему нужно стремиться	2024 год план	2024 год факт	Показатель	CD _{н/гп}	скор. CD _{гп/гп}
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»							
1	Объем жилищного строительства, млн. кв. м. в год	↑	1,184	1,1894	CD _{н/гп} 1	1,005	1,000
2	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	↑	0,1046	0,1577	CD _{н/гп} 2	1,508	1,000
3	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	↑	97,75	97,75	CD _{н/гп} 3	1,000	1,000
4	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	↑	5,25	5,25	CD _{н/гп} 4	1,000	1,000
5	Количество квадратных метров используемого арендного (наемного) жилищного фонда коммерческого использования	↑	8,05	7,85	CD _{н/гп} 5	0,975	0,975
6	Количество граждан – участников долевого строительства, права которых восстанавливаются после завершения строительства многоквартирных домов, расположенных на территории Оренбургской области и включенных в единый реестр проблемных объектов	↑	580	580	CD _{н/гп} 6	1,000	1,000
7	Уровень обеспеченности Оренбургской области, разработанной (актуализированной) документацией в области градостроительной деятельности	↑	100	100	CD _{н/гп} 7	1,000	1,000
8	Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области разработанными (актуализированными) документами в области градостроительной деятельности	↑	100	100	CD _{н/гп} 8	1,000	1,000
9	Доля объектов капитального строительства, соответствующих требованиям, указанным в части 16 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации	↑	100	100	CD _{н/гп} 9	1,000	1,000
10	Доля проектных деклараций, соответствующих требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации	↑	80	89	CD _{н/гп} 10	1,113	1,000
11	Доля расселенной площади в общей площади аварийного жилого фонда (нарастающим итогом)	↑	75,6	78,3	CD _{н/гп} 11	1,036	1,000
12	Доля аварийного жилищного фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья	↑	100	100	CD _{н/гп} 12	1,000	1,000

Региональный проект «Жилье»

Эффективность реализации РП: **высокая**
Эффективность реализации РП $(ЭР_{гпг}) = CP_{гпг} * Э_{жк} = 1,000$
Эффективность использования средств областного бюджета $(Э_{жк} \text{ (скор.)}) = 1,000$
Эффективность использования средств областного бюджета $(Э_{жк}) = CP_{гпг} - CC_{гпг} = 0,000$
Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам $(CC_{гпг}) = 1,000$
Степень реализации задач РП $(CP_{гпг}) = 1,000$

Оценка степени достижения цели и решения задач РП
Степень реализации РП $(CP_{гпг}) = \Sigma CD_{н/гпг} / N = 1,000$

Степень достижения планового значения результата $(CD_{гпг/гпг}) = \Sigma PI_{гпгф} / \Sigma PI_{гпгг} - \text{при стремлении к } \uparrow \text{ значения показателя}$
Степень достижения планового значения результата $(CD_{гпг/гпг}) = \Sigma PI_{гпгг} / \Sigma PI_{гпгф} - \text{при стремлении к } \downarrow \text{ значения показателя}$

Эффективность реализации (ЭР _{гпг})		
≥ 0,9		→ высокая
≥ 0,8	< 0,9	→ средняя
≥ 0,7	< 0,8	→ удовлет.
< 0,7		→ неудовл.

Ранжирование по Э _{жк}		
≥ 0		→ 1
≥ -0,1	< 0	→ 0,9
≥ -0,2	< -0,1	→ 0,8
≥ -0,3	< -0,2	→ 0,7
≥ -0,4	< -0,3	→ 0,6
≥ -0,5	< -0,4	→ 0,5
< -0,5		→ 0

№ п/п	Наименование результата	К чему нужно стремиться	2024 год план	2024 год факт	Результат	CD _{н/гпг}	скор. CD _{гпг/гпг}
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	↑	1,184	1,1894	CD _{н/гпг} 1.1	1,005	1,000
14	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	↑	2	2	CD _{н/гпг} 1.2	1,000	1,000
15	Дополнительное мероприятие, направленное на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства	↑	1	1	CD _{н/гпг} 1.3	1,000	1,000

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Эффективность реализации РП: **высокая**
Эффективность реализации РП $(ЭР_{гпг}) = CP_{гпг} * Э_{жк} = 1,000$
Эффективность использования средств областного бюджета $(Э_{жк} \text{ (скор.)}) = 1,000$
Эффективность использования средств областного бюджета $(Э_{жк}) = CP_{гпг} - CC_{гпг} = 0,113$
Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам $(CC_{гпг}) = 0,887$
Степень реализации задач РП $(CP_{гпг}) = 1,000$

Оценка степени достижения цели и решения задач РП
Степень реализации РП $(CP_{гпг}) = \Sigma CD_{н/гпг} / N = 1,000$

Степень достижения планового значения результата $(CD_{гпг/гпг}) = \Sigma PI_{гпгф} / \Sigma PI_{гпгг} - \text{при стремлении к } \uparrow \text{ значения показателя}$
Степень достижения планового значения результата $(CD_{гпг/гпг}) = \Sigma PI_{гпгг} / \Sigma PI_{гпгф} - \text{при стремлении к } \downarrow \text{ значения показателя}$

№ п/п	Наименование результата	К чему нужно стремиться	2024 год план	2024 год факт	Результат	CD _{н/гпг}	скор. CD _{гпг/гпг}
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Обеспечено расселение непригодного для проживания жилищного фонда	↑	97,75	97,75	CD _{н/гпг} 2.1	1,000	1,000

Комплекс процессных мероприятий «Реализация инфраструктурных проектов»

Эффективность реализации КИМ: **высокая**
Эффективность реализации КИМ $(ЭР_{сгг}) = CP_{сгг} * Э_{жк} = 1,000$
Эффективность использования средств областного бюджета $(Э_{жк} \text{ (скор.)}) = 1,000$
Эффективность использования средств областного бюджета $(Э_{жк}) = CP_{сгг} - CC_{сгг} = 0,016$
Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам $(CC_{сгг}) = 0,984$
Степень реализации задач КИМ $(CP_{сгг}) = 1,000$

Оценка степени достижения цели и решения задач КИМ
Степень реализации КИМ $(CP_{сгг}) = \Sigma CD_{н/сгг} / N = 1,000$

Степень достижения планового значения результата $(CD_{сгг/сгг}) = \Sigma PI_{сггф} / \Sigma PI_{сггг} - \text{при стремлении к } \uparrow \text{ значения показателя}$
Степень достижения планового значения результата $(CD_{сгг/сгг}) = \Sigma PI_{сггг} / \Sigma PI_{сггф} - \text{при стремлении к } \downarrow \text{ значения показателя}$

№ п/п	Наименование результата	К чему нужно стремиться	2024 год план	2024 год факт	Результат	CD _{н/гпг}	скор. CD _{гпг/гпг}
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Реализовано договоров на технологическое присоединение к инженерным сетям	↑	3	3	CD _{н/гпг} 3.1	1,000	1,000
18	Количество выполненных договоров на технологическое присоединение к инженерным сетям	↑	2	2	CD _{н/гпг} 3.2	1,000	1,000
19	Количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры	↑	1	1	CD _{н/гпг} 3.3	1,000	1,000

Комплекс процессных мероприятий «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»

Эффективность реализации КПМ:		высокая
Эффективность реализации КПМ ($ЭР_{сн}$) = $СР_{сн} * Э_{жк}$	=	0,989
Эффективность использования средств областного бюджета ($Э_{жк}$ (скор.))	=	1,000
Эффективность использования средств областного бюджета ($Э_{жк}$) = $СР_{сн} - СС_{сн}$	=	0,000
Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам ($СС_{сн}$)	=	1,000
Степень реализации задач КПМ ($СР_{сн}$)	=	1,000
<i>Оценка степени достижения цели и решения задач КПМ</i>		
Степень реализации КПМ ($СР_{сн}$) = $\sum СД_{н/п/пз} / N$	=	0,989
<i>Степень достижения планового значения результата ($СД_{сн/пз}$) = $ЗП_{сн/пз} / ЗП_{сн}$ - при стремлении к ↑ значения показателя</i>		
<i>Степень достижения планового значения результата ($СД_{сн/пз}$) = $ЗП_{сн/пз} / ЗП_{сн}$ - при стремлении к ↓ значения показателя</i>		

№ п/п	Наименование результата	К чему нужно стремиться	2024 год план	2024 год факт	Результат	СДп/п/пз	скор. СДп/п/пз
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Проживает семей в арендном (наемном) жилищном фонде коммерческого использования	↑	140	137	СД _{ж/п/пз} 6.1	0,979	0,979
21	Завершено строительство многоквартирных домов, расположенных на территории Оренбургской области и включенных в единый реестр проблемных объектов	↑	2	2	СД _{ж/п/пз} 4.2	1,000	1,000

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»

Эффективность реализации КПМ:		высокая
Эффективность реализации КПМ ($ЭР_{сн}$) = $СР_{сн} * Э_{жк}$	=	0,992
Эффективность использования средств областного бюджета ($Э_{жк}$ (скор.))	=	1,000
Эффективность использования средств областного бюджета ($Э_{жк}$) = $СР_{сн} - СС_{сн}$	=	0,103
Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам ($СС_{сн}$)	=	0,806
Степень реализации задач КПМ ($СР_{сн}$)	=	0,909
<i>Оценка степени достижения цели и решения задач КПМ</i>		
Степень реализации КПМ ($СР_{сн}$) = $\sum СД_{н/п/пз} / N$	=	0,992
<i>Степень достижения планового значения результата ($СД_{сн/пз}$) = $ЗП_{сн/пз} / ЗП_{сн}$ - при стремлении к ↑ значения показателя</i>		
<i>Степень достижения планового значения результата ($СД_{сн/пз}$) = $ЗП_{сн/пз} / ЗП_{сн}$ - при стремлении к ↓ значения показателя</i>		

№ п/п	Наименование результата	К чему нужно стремиться	2024 год план	2024 год факт	Результат	СДп/п/пз	скор. СДп/п/пз
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Подготовлен проект изменений в схему территориального планирования Оренбургской области	↑	1	1	СД _{ж/п/пз} 5.1	1,000	1,000
23	Подготовлен проект изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области	↑	1	1	СД _{ж/п/пз} 5.2	1,000	1,000
24	Приведено документов территориального планирования, градостроительного зонирования муниципальных образований Оренбургской области в цифровой формат, соответствующий требованиям к отраслевым пространственным данным для размещения в ГИСОГД Оренбургской области	↑	32	32	СД _{ж/п/пз} 5.3	1,000	1,000
25	Подготовлены документы для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости	↑	1298	1 298	СД _{ж/п/пз} 5.4	1,000	1,000
26	Проведено консультаций по актуальным направлениям архитектурного и пространственного развития территорий муниципальных образований Оренбургской области	↑	2	2	СД _{ж/п/пз} 5.5	1,000	1,000
27	Проведено заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области в запланированном количестве заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области	↑	100	100	СД _{ж/п/пз} 5.6	1,000	1,000
28	Увеличена доля граждан, вовлеченных в принятие участия в решении вопросов развития архитектурно-пространственной среды, в общей численности граждан, проживающих на территории Оренбургской области	↑	6	6	СД _{ж/п/пз} 5.7	1,000	1,000
29	Подготовлено материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов	↑	1	1	СД _{ж/п/пз} 5.8	1,000	1,000
30	Разработано проектов в области градостроительной деятельности муниципального образования город Оренбург	↑	1	2	СД _{ж/п/пз} 5.9	2,000	1,000
31	Разработано проектов в области градостроительной деятельности муниципальных образований Оренбургского района	↑	11	10	СД _{ж/п/пз} 5.10	0,909	0,909
32	Организовано выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий в сфере архитектуры, градостроительства и пространственного развития	↑	3	3	СД _{ж/п/пз} 5.11	1,000	1,000

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы»

Эффективность реализации КПМ:		удовлет.
Эффективность реализации КПМ ($ЭР_{сн}$) = $СР_{сн} * Э_{жк}$	=	0,700
Эффективность использования средств областного бюджета ($Э_{жк}$ (скор.))	=	0,800
Эффективность использования средств областного бюджета ($Э_{жк}$) = $СР_{сн} - СС_{сн}$	=	-0,118
Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам ($СС_{сн}$)	=	0,993
Степень реализации задач КПМ ($СР_{сн}$)	=	0,875
<i>Оценка степени достижения цели и решения задач КПМ</i>		
Степень реализации КПМ ($СР_{сн}$) = $\sum СД_{н/п/пз} / N$	=	0,875
<i>Степень достижения планового значения результата ($СД_{сн/пз}$) = $ЗП_{сн/пз} / ЗП_{сн}$ - при стремлении к ↑ значения показателя</i>		
<i>Степень достижения планового значения результата ($СД_{сн/пз}$) = $ЗП_{сн/пз} / ЗП_{сн}$ - при стремлении к ↓ значения показателя</i>		

№ п/п	Наименование результата	К чему нужно	2024 год план	2024 год факт	Результат	СДп/п/пз	скор. СДп/п/пз
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Устранено нарушений градостроительного законодательства в общем количестве нарушений, срок устранения которых наступил в отчетном периоде	↑	100	100	СД _{ж/п/пз} 6.1	1,000	1,000
34	Выдано в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям, указанным в части 16 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, от общего количества заключений	↑	100	100	СД _{ж/п/пз} 6.2	1,000	1,000
35	Проведено профилактических мероприятий в отношении застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, в общем количестве объектов контроля за отчетный период	↑	100	100	СД _{ж/п/пз} 6.3	1,000	1,000
36	Проанализировано проектных деклараций застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в общем количестве поступивших от застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, проектных деклараций (со дня заключения первого договора участия в долевом строительстве) за отчетный период	↑	100	100	СД _{ж/п/пз} 6.4	1,000	1,000
37	Введено в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктур	↑	3	0	СД _{ж/п/пз} 6.5	0,000	0,000
38	Построено, реконструировано, отремонтировано объектов капитального строительства Оренбургской области	↑	203	212	СД _{ж/п/пз} 6.6	1,044	1,000
39	Просрочена кредиторская задолженность по обязательствам министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области	↓	0	0	СД _{ж/п/пз} 6.7	1,000	1,000
40	Выдано заключений по результатам проведенной государственной экспертизы	↑	1205	1237	СД _{ж/п/пз} 6.8	1,027	1,000

Комплекс процессных мероприятий «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»

Эффективность реализации КПМ:		высокая
Эффективность реализации КПМ ($ЭР_{сн}$) = $СР_{сн} * Э_{жк}$	=	1,000
Эффективность использования средств областного бюджета ($Э_{жк}$ (скор.))	=	1,000
Эффективность использования средств областного бюджета ($Э_{жк}$) = $СР_{сн} - СС_{сн}$	=	0,010
Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам ($СС_{сн}$)	=	0,990
Степень реализации задач КПМ ($СР_{сн}$)	=	1,000
<i>Оценка степени достижения цели и решения задач КПМ</i>		
Степень реализации КПМ ($СР_{сн}$) = $\sum СД_{н/п/пз} / N$	=	1,000

Степень достижения планового значения результата (СД_{план}) = ЗП_{факт} / ЗП_{план} - при стремлении к ↑ значения показателя
Степень достижения планового значения результата (СД_{план}) = ЗП_{план} / ЗП_{факт} - при стремлении к ↓ значения показателя

№ п/п	Наименование результата	К чему нужно стремиться	2024 год план	2024 год факт	Результат	СД _{факт}	скор. СД _{факт}
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Семьи, улучшившие жилищные условия за счет получения социальных выплат на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (или его части)	↑	19	19	СД _{факт} 7.1	1,000	1,000
42	Выдано ипотечных кредитов в рамках реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий	↑	60	60	СД _{факт} 7.2	1,000	1,000

Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»

Эффективность реализации КПМ:		неудовл.
Эффективность реализации КПМ (ЭР _{кпм}) = СР _{кпм} * Э _{ис}	=	0,536
Эффективность использования средств областного бюджета (Э _{ис} (скор.))	=	0,600
Эффективность использования средств областного бюджета (Э _{ис}) = СР _{кпм} - СС _{кпм}	=	-0,306
Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам (СС _{кпм})	=	0,973
Степень реализации задач КПМ (СР _{кпм})	=	0,667
Оценка степени достижения цели и решения задач КПМ		
Степень реализации КПМ (СР _{кпм}) = Σ СД _{факт} / N	=	0,894

Степень достижения планового значения результата (СД_{план}) = ЗП_{факт} / ЗП_{план} - при стремлении к ↑ значения показателя
Степень достижения планового значения результата (СД_{план}) = ЗП_{план} / ЗП_{факт} - при стремлении к ↓ значения показателя

№ п/п	Наименование результата	К чему нужно стремиться	2024 год план	2024 год факт	Результат	СД _{факт}	скор. СД _{факт}
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	↑	5,17	8,14313	СД _{факт} 8.1	1,575	1,000
44	Реализованы мероприятия по переселению граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными	↑	1,14	0,7762	СД _{факт} 8.2	0,681	0,681
45	Реализованы мероприятия по переселению граждан из МКД, признанных аварийными после 1 января 2022 года, находящихся под угрозой обрушения	↑	1,29	1,6335	СД _{факт} 8.3	1,266	1,000

