

## ПРОТОКОЛ

заседания общественного совета при министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

г. Оренбург

«30» ноября 2022 года  
15:00 часов

№ 3

|                                                     |                                     |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Председательствующий:                               | Патлахов<br>Александр<br>Евгеньевич | – генеральный директор<br>ООО НТФ «Энергетическая<br>электроника»                                                                                                  |
| Представитель:                                      | Гончарова<br>Елена<br>Борисовна     | – начальник управление<br>городской среды и<br>благоустройства                                                                                                     |
| Ответственный<br>секретарь<br>общественного совета: | Жиляева<br>Татьяна<br>Геннадьевна   | – главный специалист правового<br>управления министерства<br>строительства, жилищно-<br>коммунального, дорожного<br>хозяйства и транспорта<br>Оренбургской области |
| Присутствовали члены<br>общественного совета:       |                                     | Кожемякина Р.Г.,<br>Науменко А.Н.,<br>Никифорова Т.В.,<br>Трушин А.Н.                                                                                              |

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение доклада о реализации регионального проекта  
«Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области»  
в 2022 году

#### СЛУШАЛИ:

Гончарову Е.Б., которая представила доклад о выполнении  
в министерстве мероприятий по реализации регионального проекта  
«Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области»  
в 2022 году.

1.1. В 2022 году в рамках основного мероприятия:  
Целевой показатель – 36 объектов.



План – 38 объектов в 27 муниципальных образованиях, в том числе:

17 объектов – основное мероприятие;

18 объектов – инициативных проектов;

3 объекта – долг за 2021 год.

Факт – 30 объектов или 83 % от целевого показателя, в том числе:

15 объектов – основное мероприятие;

14 объектов – инициативных проектов;

1 объект – долг за 2021 год.

Строительная готовность:

Березка – 90% (сети связи, электроснабжение, МАФ)

восточная набережная – 90% (освещение, МАФ)

1.2. долги за 2021 год 2 территории:

1) восточная часть набережной реки Урал (1 этап)

контракт от 08.08.2022 до 01.12.2022;

цена контракта 58 млн. рублей, подрядчик ООО «СУ-56»;

строительная готовность 90% (МАФ).

2) территория по ул. Березке (1 этап)

контракт от 05.07.2022 до 31.10.2022;

цена контракта 53,4 млн. рублей, подрядчик ООО «СУ-56»;

строительная готовность 90% (МАФ, электроснабжение, сети связи).

1.3. 18 объектов – инициативных проектов:

Контрактация – 100%. Завершено – 14 объектов.

Ведутся работы на 4 объектах:

Оренбург – 3 объекта, строительная готовность (Самородово – 30% (плиточное покрытие), Нижнесакмарский – 99%, Городище – 99%);

с. Анатольевка Октябрьского района строительная готовность 90% (МАФ).

1.4. В 2023 году в рамках основного мероприятия:

Целевой показатель – 18 объектов.

План – 19 объектов, в том числе:

19 объектов – основное мероприятие;

Количество инициативных проектов будет определено после отбора, проводимого минфином (прием заявок завершен 15.09.)

1.5. Реализация проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (Абдулино, Медногорск, Орск и Ясный)

1.6. Подготовка проектно-сметной документации по объектам – победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2022 года (Бузулук, Новотроицк, Соль-Илецк):

1. Бузулук (благоустройство Троицкого парка): заключен контракт на разработку проектной документации 16.09.2022, срок исполнения 01.12.2022.

2. Новотроицк (благоустройство общественной территории бывшего



кинотеатра Экран): договор на разработку ПИР заключен 10.10.2022, срок исполнения 01.02.2023.

3. Соль-Илецк (благоустройство набережной реки Песчанки): контракт заключен 21.11.2022, срок исполнения 01.03.2023.

**В обсуждении приняли участие:** все присутствующие члены общественного совета.

**РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ:**

Информация принята к сведению.

Председатель общественного совета

А.Е. Патлахов

Ответственный секретарь

Т.Г. Жилыева