

П А С П О Р Т
регионального проекта

Жилье (Оренбургская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Жилье (Оренбургская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Оренбургская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Полухин А.В.	Вице-губернатор - заместитель председателя Правительства - министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		
Руководитель регионального проекта	Гоношилкин А.В.	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		
Администратор регионального проекта	Спирина Н.В.	Начальник управления городской среды и благоустройства		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья															
1.1.	Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.	ФП	Процент	7,4000	2023	-	-	-	-	-	-	-	11,2000	22,0000	-	
1.2.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	ФП	Квадратн ых метров на человека	30,8000	2023	-	-	-	-	-	-	-	31,9000	35,4000	-	
1.3.	Объем жилищного строительства	ФП	Миллион квадратны х метров	1,1300	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,1840	1,8160	-	
1.4.	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)	ФП	Тысяча человек	7,1500	2023	-	-	-	-	-	-	-	7,6000	9,3200	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
1.2	Обеспечен ввод жилья в Оренбургской области	-	Милли он квадрат ных метров	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,1 840	-	Обеспечено увеличение жилищного строительства в Оренбургской области	Оказание услуг (выполне ние работ)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Жилье (Оренбургская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья								
1.1	Результат "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гоношилкин А.В.	Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения, строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий)	Нет	АИС ППК "ФРТ"
1.1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Спирина Н.В.	Прочий тип документа Информация о лицах, ответственных за реализацию регионального проекта в муниципальных образованиях	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области", Тысяча квадратных метров	-	10.06.2025	01	03	Спирина Н.В.	Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области	-	АИС ФРТ
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области", Тысяча квадратных метров	-	10.07.2025	02	04	Спирина Н.В.	Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области	-	АИС ППК ФРТ
1.1.4	Контрольная точка "Направлена заявка на предоставление финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	-	15.09.2025	03	07	Спирина Н.В.	Заявка Заявка на предоставление финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	-	АИС ППК ФРТ
1.1.5	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными	-	30.09.2025	04	05	Спирина Н.В.	Прочий тип документа Информация о заключении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образованиями Оренбургской области о реализации регионального проекта", Тысяча квадратных метров						соглашений с муниципальными образованиями о реализации регионального проекта		
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области", Тысяча квадратных метров	-	10.10.2025	07	06	Спирина Н.В.	Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области	-	АИС ППК ФРТ
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области"	-	30.12.2025	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Спирина Н.В.	Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области	-	АИС ППК ФРТ
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	01	Спирина Н.В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	АИС ППК ФРТ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.1.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2026	02	06	Спирина Н.В.	Прочий тип документа Информация о лицах, ответственных за реализацию регионального проекта в муниципальных образованиях	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Заключены соглашения (дополнительные соглашения) с муниципальными образованиями Оренбургской области о реализации регионального проекта"	-	01.06.2026	01	03	Спирина Н.В.	Прочий тип документа Информация о заключении соглашений с муниципальными образованиями о реализации регионального проекта	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области"	-	10.07.2026	06	04	Спирина Н.В.	Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области	-	АИС ППК ФРТ
1.1.12	Контрольная точка "Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан"	-	10.10.2026	03	05	Спирина Н.В.	Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного	-	АИС ППК ФРТ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	из аварийного жилищного фонда Оренбургской области"						фонда Оренбургской области		
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области"	-	30.12.2026	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Спирина Н.В.	Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области	-	АИС ППК ФРТ
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	01	Спирина Н.В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	АИС ППК ФРТ
1.1.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2027	02	06	Спирина Н.В.	Прочий тип документа Информация о лицах, ответственных за реализацию регионального проекта в муниципальных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образованиях		
1.1.16	Контрольная точка "Заключены соглашения (дополнительные соглашения) с муниципальными образованиями Оренбургской области о реализации регионального проекта"	-	01.06.2027	01	03	Спирина Н.В.	Прочий тип документа Информация о заключении соглашений с муниципальными образованиями о реализации регионального проекта	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области"	-	10.07.2027	06	04	Спирина Н.В.	Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области	-	АИС ППК ФРТ
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области"	-	10.10.2027	03	05	Спирина Н.В.	Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области	-	АИС ППК ФРТ
1.1.19	Контрольная точка "Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области"	-	30.12.2027	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Спирина Н.В.	Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области	-	АИС ППК ФРТ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Спирина Н.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	АИС ППК ФРТ
1.1.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2028	06	03	Спирина Н.В.	Прочий тип документа Информация о лицах, ответственных за реализацию регионального проекта в муниципальных образованиях	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Заключены соглашения (дополнительные соглашения) с муниципальными образованиями Оренбургской области о реализации регионального проекта"	-	01.06.2028	02	01	Спирина Н.В.	Соглашение о заключении соглашений с муниципальными образованиями о реализации регионального проекта	-	-
1.1.23	Контрольная точка "Предоставлен ежемесячный"	-	10.07.2028	01	04	Спирина Н.В.	Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации	-	АИС ППК ФРТ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области"						переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области		
1.1.24	Контрольная точка "Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области"	-	10.10.2028	03	05	Спирина Н.В.	Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области	-	АИС ППК ФРТ
1.1.25	Контрольная точка "Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области"	-	29.12.2028	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Спирина Н.В.	Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области	-	АИС ППК ФРТ
1.1.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Спирина Н.В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	АИС ППК ФРТ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2029	06	03	Спирина Н.В.	Прочий тип документа Информация о лицах, ответственных за реализацию регионального проекта в муниципальных образованиях	-	-
1.1.28	Контрольная точка "Заключены соглашения (дополнительные соглашения) с муниципальными образованиями Оренбургской области о реализации регионального проекта"	-	01.06.2029	02	01	Спирина Н.В.	Соглашение Информация о заключении соглашений с муниципальными образованиями о реализации регионального проекта	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области"	-	10.07.2029	01	04	Спирина Н.В.	Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области	-	АИС ППК ФРТ
1.1.30	Контрольная точка "Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области"	-	10.10.2029	03	05	Спирина Н.В.	Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области	-	АИС ППК ФРТ
			28.12.2029						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.31	Контрольная точка "Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области"	-		04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Спирина Н.В.	Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области	-	АИС ППК ФРТ
1.1.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Спирина Н.В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	АИС ППК ФРТ
1.1.33	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2030	06	03	Спирина Н.В.	Прочий тип документа Информация о лицах, ответственных за реализацию регионального проекта в муниципальных образованиях	-	-
1.1.34	Контрольная точка "Заключены	-	01.06.2030	02	01	Спирина Н.В.	Соглашение Информация о	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.3	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта "Жилье" Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 1 квартал"	-	09.04.2025	07	09	Толмач А.С.	Прочий тип документа Оперативная информация	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта "Жилье" Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 2 квартал"	-	09.07.2025	08	10	Толмач А.С.	Прочий тип документа Оперативная информация	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта "Жилье" Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 3 квартал"	-	08.10.2025	09	03	Толмач А.С.	Прочий тип документа Оперативная информация	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2025	10	Взаимосвязь с	Толмач А.С.	Прочий тип документа оперативная информация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
					иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Жилье (Оренбургская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	" Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя", Влияние на достижение (процентов)	"Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.", Влияние на достижение (процентов)	"Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)", Влияние на достижение (процентов)	"Объем жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Обеспечен ввод жилья в Оренбургской области	0	100	100	0,00	100	300
2.Расселен непригодный для проживания жилищный фонд	0	0,00	0,00	100	0,00	100
3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	100	100	100	100	400

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Гоношилкин А. В.	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области	-	10
2	Администратор регионального проекта	Спирина Н. В.	Начальник управления городской среды и благоустройства	-	20
Расселен непригодный для проживания жилищный фонд					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гоношилкин А. В.	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области	-	10
4	Участник регионального проекта	Спирина Н. В.	Начальник управления городской среды и благоустройства	-	20
5	Участник регионального проекта	Гоношилкин А. В.	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области	-	10
6	Участник регионального проекта	Полухин А. В.	Вице-губернатор - заместитель председателя Правительства - министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области	Паслер Д. В.	5
Обеспечен ввод жилья в Оренбургской области					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гоношилкин А. В.	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области	-	10
8	Участник регионального проекта	Толмач А. С.	Начальник управления жилищных проектов	-	5
9	Участник регионального проекта	Гоношилкин А. В.	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области	-	10