

# П А С П О Р Т

## регионального проекта

Жилье (Оренбургская область)

### 1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                    |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Жилье (Оренбургская область)                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                    |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Жилье (Оренбургская область)                                                                                                                                                                                                                               | Срок реализации проекта                                                                                                                                        | 01.01.2025                                                                                         | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               | Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья |                                                                                                                                                                |                                                                                                    |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Полухин А.В.                                                                                                                                                                                                                                               | Вице-губернатор - заместитель председателя Правительства - министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |                                                                                                    |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Гоношилкин А.В.                                                                                                                                                                                                                                            | Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области                                               |                                                                                                    |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Спирина Н.В.                                                                                                                                                                                                                                               | Начальник управления городской среды и благоустройства                                                                                                         |                                                                                                    |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     | Все граждане РФ                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                    |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                                                                                                                                                                                                          | Государственная программа                                                                                                                                      | Государственная программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта                                                                                                                                                                                                                 | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ)             | Базовое значение |      | Период, год |         |         |         |         |         |         | Ответственный за достижение                                                                                                                                                                                                                                                | Признак реализации в МО |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                         | Значение         | Год  | 2024        | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                  | 4                                       | 5                | 6    | 7           | 8       | 9       | 10      | 12      | 13      | 14      | 15                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                      |
| 1     | ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья |                    |                                         |                  |      |             |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 1.1.  | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.                                                                                                                                                                                                             | НП, Указ 309       | Процент                                 | 7,4000           | 2023 | -           | 11,2000 | 13,0000 | 15,1000 | 17,2000 | 19,7000 | 22,0000 | Гоношилкин А.В. Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>СТРОИТЕЛЬСТВ<br>А, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬН<br>ОГО,<br>ДОРОЖНОГО<br>ХОЗЯЙСТВА И<br>ТРАНСПОРТА<br>ОРЕНБУРГСКОЙ<br>ОБЛАСТИ | Нет                     |
| 1.2.  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя                                                                                                                                                                                          | НП, Указ 309       | Квадратны<br>х метров<br>на<br>человека | 30,8000          | 2023 | -           | 31,9000 | 32,4000 | 33,1000 | 33,8000 | 34,6000 | 35,4000 | Гоношилкин А.В. Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской                                                                                                                                                   | Нет                     |

| №<br>п/п | Показатели национального<br>и федерального проекта | Уровень<br>пока-<br>зателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |        |        |        |        |        | Ответственный за<br>достижение                                                                                                                                                                                                                                                                                | Признак<br>реа-<br>лизации в<br>МО |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                    |                            |                                   | Значение         | Год  | 2024        | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| 1        | 2                                                  | 3                          | 4                                 | 5                | 6    | 7           | 8      | 9      | 10     | 12     | 13     | 14     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14                                 |
|          |                                                    |                            |                                   |                  |      |             |        |        |        |        |        |        | области<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>СТРОИТЕЛЬСТВ<br>А, ЖИЛИЩНО-<br>КОММУНАЛЬН<br>ОГО,<br>ДОРОЖНОГО<br>ХОЗЯЙСТВА И<br>ТРАНСПОРТА<br>ОРЕНБУРГСКОЙ<br>ОБЛАСТИ                                                                                                                                                         |                                    |
| 1.3.     | Объем жилищного<br>строительства                   | НП, Указ<br>309            | Миллион<br>квадратны<br>х метров  | 1,1300           | 2023 | -           | 1,1840 | 1,2000 | 1,3980 | 1,5340 | 1,8160 | 1,8160 | Гоношилкин А.В.<br>Заместитель<br>министра<br>строительства,<br>жилищно-<br>коммунального,<br>дорожного<br>хозяйства и<br>транспорта<br>Оренбургской<br>области<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>СТРОИТЕЛЬСТВ<br>А, ЖИЛИЩНО-<br>КОММУНАЛЬН<br>ОГО,<br>ДОРОЖНОГО<br>ХОЗЯЙСТВА И<br>ТРАНСПОРТА<br>ОРЕНБУРГСКОЙ<br>ОБЛАСТИ | Нет                                |
| 1.4.     | Количество граждан,<br>переселенных из             | ФП, Указ<br>309            | Тысяча<br>человек                 | 7,1500           | 2023 | -           | 7,6000 | 7,8600 | 8,1300 | 8,4500 | 8,7700 | 9,3200 | Гоношилкин А.В.<br>Заместитель                                                                                                                                                                                                                                                                                | Нет                                |

| №<br>п/п | Показатели национального<br>и федерального проекта                                     | Уровень<br>пока-<br>зателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      | Ответственный за<br>достижение                                                                                                                                                                                                                                              | Признак<br>реа-<br>лизации в<br>МО |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                        |                            |                                   | Значение         | Год | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| 1        | 2                                                                                      | 3                          | 4                                 | 5                | 6   | 7           | 8    | 9    | 10   | 12   | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14                                 |
|          | непригодного для<br>проживания жилищного<br>фонда (нарастающим<br>итогом с 2019 года ) |                            |                                   |                  |     |             |      |      |      |      |      |      | министра<br>строительства,<br>жилищно-<br>коммунального,<br>дорожного<br>хозяйства и<br>транспорта<br>Оренбургской<br>области<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>СТРОИТЕЛЬСТВ<br>А, ЖИЛИЩНО-<br>КОММУНАЛЬН<br>ОГО,<br>ДОРОЖНОГО<br>ХОЗЯЙСТВА И<br>ТРАНСПОРТА<br>ОРЕНБУРГСКОЙ<br>ОБЛАСТИ |                                    |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Жилье (Оренбургская область)

План реализации регионального проекта

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.     | Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.   | Мероприятие<br>(результат) "Расселен<br>непригодный для проживания<br>жилищный фонд"                                                                                                                                                                       | 01.01.2025       | 30.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Гоношилкин А.В.              | Граждане расселены из<br>непригодного для<br>проживания жилищного<br>фонда с использованием<br>разрешенных способов<br>расселения<br>(предоставление<br>возмещения,<br>строительство нового<br>жилья, приобретение<br>жилья на вторичном<br>рынке, предоставление<br>жилья через договоры<br>комплексного развития<br>территорий) |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Для оказания<br>услуги (выполнения работы)<br>подготовлено материально-<br>техническое (кадровое)<br>обеспечение"                                                                                                                        | -                | 31.03.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 02                                                                                                 | Спирина Н.В.                 | Прочий тип документа<br>Информация о лицах,<br>ответственных за<br>реализацию<br>регионального проекта в                                                                                                                                                                                                                          |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи |                              |                                                                                                                                                                                 |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                | 4             | 5               | 6             | 7                            | 8                                                                                                                                                                               |
|        |                                                                                                                                                                                                        |                  |               |                 |               |                              | муниципальных<br>образованиях                                                                                                                                                   |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Направлена заявка на предоставление финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | -                | 02.06.2025    | 01              | 06            | Спирина Н.В.                 | Заявка Заявка на предоставление финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Заключены соглашения с муниципальными образованиями Оренбургской области о реализации регионального проекта", Тысяча квадратных метров                                               | -                | 30.06.2025    | 02              | 03            | Спирина Н.В.                 | Прочий тип документа<br>Информация о заключении соглашений с муниципальными образованиями о реализации регионального проекта                                                    |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области", Тысяча квадратных метров                           | -                | 10.07.2025    | 06              | 04            | Спирина Н.В.                 | Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области                                                        |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Предоставлен                                                                                                                                                                         | -                | 10.10.2025    | 03              | 05            | Спирина Н.В.                 | Отчет Ежемесячный                                                                                                                                                               |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                          |
| 1      | 2                                                                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                        |
|        | ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области", Тысяча квадратных метров      |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области                   |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области" | -                | 30.12.2025    | 04                                                                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спирина Н.В.                 | Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                    | -                | 01.03.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 01                                                                                  | Спирина Н.В.                 | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                                                    |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                             | -                | 01.06.2026    | 02                                                                                  | 06                                                                                  | Спирина Н.В.                 | Прочий тип документа Информация о лицах, ответственных за реализацию регионального проекта в муниципальных образованиях  |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Заключены соглашения (дополнительные соглашения) с муниципальными                                                                | -                | 01.06.2026    | 01                                                                                  | 03                                                                                  | Спирина Н.В.                 | Прочий тип документа Информация о заключении соглашений                                                                  |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                          |
| 1       | 2                                                                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                        |
|         | образованиями Оренбургской области о реализации регионального проекта"                                                                             |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | с муниципальными образованиями о реализации регионального проекта                                                        |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области" | -                | 10.07.2026    | 06                                                                                  | 04                                                                                  | Спирина Н.В.                 | Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области" | -                | 10.10.2026    | 03                                                                                  | 05                                                                                  | Спирина Н.В.                 | Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области" | -                | 30.12.2026    | 04                                                                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спирина Н.В.                 | Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                    | -                | 01.03.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 01                                                                                  | Спирина Н.В.                 | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                                                    |
|         |                                                                                                                                                    |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                                                          |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи |                              |                                                                                                                              |
| 1       | 2                                                                                                                                                          | 3                | 4             | 5               | 6             | 7                            | 8                                                                                                                            |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                     | -                | 01.06.2027    | 02              | 06            | Спирина Н.В.                 | Прочий тип документа<br>Информация о лицах, ответственных за реализацию регионального проекта в муниципальных образованиях   |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Заключены соглашения (дополнительные соглашения) с муниципальными образованиями Оренбургской области о реализации регионального проекта" | -                | 01.06.2027    | 01              | 03            | Спирина Н.В.                 | Прочий тип документа<br>Информация о заключении соглашений с муниципальными образованиями о реализации регионального проекта |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области"         | -                | 10.07.2027    | 06              | 04            | Спирина Н.В.                 | Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области     |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области"         | -                | 10.10.2027    | 03              | 05            | Спирина Н.В.                 | Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области     |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Предоставлен                                                                                                                             | -                | 30.12.2027    | 04              | Взаимосвязь с | Спирина Н.В.                 | Отчет Ежемесячный                                                                                                            |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                       | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                         |                              |                                                                                                                            |
| 1       | 2                                                                                                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                     | 7                            | 8                                                                                                                          |
|         | ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области"                                        |                  |               |                                                                                     | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |                              | отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области                     |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                            | -                | 01.03.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 06                                                                    | Спирина Н.В.                 | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                                                      |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                     | -                | 01.06.2028    | 06                                                                                  | 03                                                                    | Спирина Н.В.                 | Прочий тип документа<br>Информация о лицах, ответственных за реализацию регионального проекта в муниципальных образованиях |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Заключены соглашения (дополнительные соглашения) с муниципальными образованиями Оренбургской области о реализации регионального проекта" | -                | 01.06.2028    | 02                                                                                  | 01                                                                    | Спирина Н.В.                 | Соглашение<br>Информация о заключении соглашений с муниципальными образованиями о реализации регионального проекта         |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации                                                                                 | -                | 10.07.2028    | 01                                                                                  | 04                                                                    | Спирина Н.В.                 | Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения                                                              |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                       | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                           |
| 1       | 2                                                                                                                                                                 | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                         |
|         | переселения граждан из<br>аварийного жилищного фонда<br>Оренбургской области"                                                                                     |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              | граждан из аварийного<br>жилищного фонда<br>Оренбургской области                                                                          |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Предоставлен<br>ежемесячный отчет по<br>мониторингу реализации<br>переселения граждан из<br>аварийного жилищного фонда<br>Оренбургской области" | -                | 10.10.2028    | 03                                                                                              | 05                                                                                                 | Спирина Н.В.                 | Отчет Ежемесячный<br>отчет по мониторингу<br>реализации переселения<br>граждан из аварийного<br>жилищного фонда<br>Оренбургской области   |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Предоставлен<br>ежемесячный отчет по<br>мониторингу реализации<br>переселения граждан из<br>аварийного жилищного фонда<br>Оренбургской области" | -                | 29.12.2028    | 04                                                                                              | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Спирина Н.В.                 | Отчет Ежемесячный<br>отчет по мониторингу<br>реализации переселения<br>граждан из аварийного<br>жилищного фонда<br>Оренбургской области   |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Предоставлен<br>отчет об использовании<br>межбюджетных трансфертов"                                                                             | -                | 01.03.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 06                                                                                                 | Спирина Н.В.                 | Отчет Отчет об<br>использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов                                                                            |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Для оказания<br>услуги (выполнения работы)<br>подготовлено материально-<br>техническое (кадровое)<br>обеспечение"                               | -                | 01.06.2029    | 06                                                                                              | 03                                                                                                 | Спирина Н.В.                 | Прочий тип документа<br>Информация о лицах,<br>ответственных за<br>реализацию<br>регионального проекта в<br>муниципальных<br>образованиях |
|         |                                                                                                                                                                   |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                                                                                                           |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                          |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                      | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                                                          | 3                | 4             | 5                                    | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                       |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Заключены соглашения (дополнительные соглашения) с муниципальными образованиями Оренбургской области о реализации регионального проекта" | -                | 01.06.2029    | 02                                   | 01                                                                                                 | Спирина Н.В.                 | Соглашение<br>Информация о<br>заключении соглашений<br>с муниципальными<br>образованиями о<br>реализации<br>регионального проекта       |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области"         | -                | 10.07.2029    | 01                                   | 04                                                                                                 | Спирина Н.В.                 | Отчет Ежемесячный<br>отчет по мониторингу<br>реализации переселения<br>граждан из аварийного<br>жилищного фонда<br>Оренбургской области |
| 1.1.29. | Контрольная точка"Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области"         | -                | 10.10.2029    | 03                                   | 05                                                                                                 | Спирина Н.В.                 | Отчет Ежемесячный<br>отчет по мониторингу<br>реализации переселения<br>граждан из аварийного<br>жилищного фонда<br>Оренбургской области |
| 1.1.30. | Контрольная точка"Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области"         | -                | 28.12.2029    | 04                                   | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Спирина Н.В.                 | Отчет Ежемесячный<br>отчет по мониторингу<br>реализации переселения<br>граждан из аварийного<br>жилищного фонда<br>Оренбургской области |
| 1.1.31. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании"                                                                                                     | -                | 01.03.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями | 06                                                                                                 | Спирина Н.В.                 | Отчет Отчет об<br>использовании                                                                                                         |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                               | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                             |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                         | последователи |                              |                                                                                                                                           |
| 1       | 2                                                                                                                                                                         | 3                | 4             | 5                                                       | 6             | 7                            | 8                                                                                                                                         |
|         | межбюджетных трансфертов"                                                                                                                                                 |                  |               | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует |               |                              | межбюджетных<br>трансфертов                                                                                                               |
| 1.1.32. | Контрольная точка"Для оказания<br>услуги (выполнения работы)<br>подготовлено материально-<br>техническое (кадровое)<br>обеспечение"                                       | -                | 01.06.2030    | 06                                                      | 03            | Спирина Н.В.                 | Прочий тип документа<br>Информация о лицах,<br>ответственных за<br>реализацию<br>регионального проекта в<br>муниципальных<br>образованиях |
| 1.1.33. | Контрольная точка"Заключены<br>соглашения (дополнительные<br>соглашения) с муниципальными<br>образованиями Оренбургской<br>области о реализации<br>регионального проекта" | -                | 01.06.2030    | 02                                                      | 01            | Спирина Н.В.                 | Соглашение<br>Информация о<br>заключении соглашений<br>с муниципальными<br>образованиями о<br>реализации<br>регионального проекта         |
| 1.1.34. | Контрольная точка"Предоставлен<br>ежемесячный отчет по<br>мониторингу реализации<br>переселения граждан из<br>аварийного жилищного фонда<br>Оренбургской области"         | -                | 10.07.2030    | 01                                                      | 04            | Спирина Н.В.                 | Отчет Ежемесячный<br>отчет по мониторингу<br>реализации переселения<br>граждан из аварийного<br>жилищного фонда<br>Оренбургской области   |
| 1.1.35. | Контрольная точка"Предоставлен<br>ежемесячный отчет по<br>мониторингу реализации<br>переселения граждан из                                                                | -                | 10.10.2030    | 03                                                      | 05            | Спирина Н.В.                 | Отчет Ежемесячный<br>отчет по мониторингу<br>реализации переселения<br>граждан из аварийного                                              |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                          |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                       | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                        |
|         | аварийного жилищного фонда Оренбургской области"                                                                                                                                        |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                           | жилищного фонда Оренбургской области                                                                                     |
| 1.1.36. | Контрольная точка"Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области"                                      | -                | 30.12.2030    | 04                                                                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спирина Н.В.              | Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области |
| 1.2.    | Мероприятие (результат) "Обеспечен ввод жилья в Оренбургской области"                                                                                                                   | 01.01.2025       | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Гоношилкин А.В.           | Обеспечено увеличение жилищного строительства в Оренбургской области                                                     |
| 1.2.1.  | Контрольная точка"Документ разработан"                                                                                                                                                  | -                | 03.03.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 07                                                                                  | Толмач А.С.               | Соглашение Проект Соглашения (дополнительного соглашения) с муниципальными образованиями                                 |
| 1.2.2.  | Контрольная точка"Заключены Соглашения (дополнительные соглашения) с муниципальными образованиями Оренбургской области о реализации регионального проекта "Жилье" Оренбургской области" | -                | 07.04.2025    | 04                                                                                  | 08                                                                                  | Толмач А.С.               | Прочий тип документа Информация о заключении соглашений (дополнительных соглашений) с муниципальными образованиями       |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи |                              |                                                      |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                | 4             | 5               | 6             | 7                            | 8                                                    |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Мониторинг<br>достижения плановых<br>показателей соглашений,<br>дополнительных соглашений о<br>реализации регионального<br>проекта "Жилье" Оренбургской<br>области муниципальными<br>образованиями Оренбургской<br>области за 1 квартал" | -                | 09.04.2025    | 07              | 09            | Толмач А.С.                  | Прочий тип документа<br>Оперативная<br>информация    |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Мониторинг<br>достижения плановых<br>показателей соглашений,<br>дополнительных соглашений о<br>реализации регионального<br>проекта "Жилье" Оренбургской<br>области муниципальными<br>образованиями Оренбургской<br>области за 2 квартал" | -                | 09.07.2025    | 08              | 10            | Толмач А.С.                  | Прочий тип документа<br>Оперативная<br>информация    |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Мониторинг<br>достижения плановых<br>показателей соглашений,<br>дополнительных соглашений о<br>реализации регионального<br>проекта "Жилье" Оренбургской<br>области муниципальными<br>образованиями Оренбургской<br>области за 3 квартал" | -                | 08.10.2025    | 09              | 03            | Толмач А.С.                  | Прочий тип документа<br>Оперативная<br>информация    |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Услуга                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 24.12.2025    | 10              | Взаимосвязь с | Толмач А.С.                  | Прочий тип документа                                 |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |                                                                                   | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи                                                                     |                              |                                                      |
| 1     | 2                                                           | 3                | 4             | 5               | 6                                                                                 | 7                            | 8                                                    |
|       | оказана (работы выполнены)"                                 |                  |               |                 | иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует |                              | оперативная информация                               |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
регионального проекта  
Жилье (Оренбургская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                    | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                       | Сводный рейтинг (баллов) |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                | Показатели регионального проекта                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                       |                          |
|          |                                                                | " Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года )",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Объем жилищного строительства",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 1        | Обеспечен ввод жилья в<br>Оренбургской области                 | 100.00                                                                                                          | 100.00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                      | 100.00                                                                | 300.00                   |
| 2        | Расселен непригодный<br>для проживания<br>жилищный фонд        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                        | 100.00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                  | 100.00                   |
|          | ИТОГО обеспеченность<br>показателей<br>федерального проекта, % | 100.00                                                                                                          | 100.00                                                                                      | 100.00                                                                                                                                                    | 100.00                                                                | 400.00                   |