

П А С П О Р Т
регионального проекта

Жилье (Оренбургская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Жилье (Оренбургская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Оренбургская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Полухин А.В.	Заместитель председателя Правительства Оренбургской области- министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		
Руководитель регионального проекта	Мищерякова О.П.	Первый заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		
Администратор регионального проекта	Алексеева О.Н.	Начальник управления жилищных проектов		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Инфраструктурное обеспечение земельных участков в целях жилищного строительства"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году															
1.1.	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год	ФП	Миллион квадратны х метров	0,8900	2018	0,0000	0,9940	1,0360	1,0990	0,9500	1,1000	1,1840	-	-	-	
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья															
2.1.	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	ФП	Миллион квадратны х метров	0,1200	2018	61,9400	0,0514	0,0000	0,1530	0,1301	0,0738	0,1045	-	-	-	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья																
1.1	Дополнительное мероприятие, направленное на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	-	1,0 000	2,0 000	-	-	-	Дополнительное мероприятие, направленное на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	
1.2	Реализованы проекты	-	Единиц	0,0000	2018	-	2,0	0,0	2,0	1,0	1,0	3,0	-	-	Созданы стимулы	Строительство	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства		ца				000	000	000	000	000	000			для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурным и объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	ьство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	
2	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году																
2.1	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской	-	Миллион квадрат	0,0000	2018	-	0,9940	1,0360	1,0990	0,9500	1,1000	1,1840	-	-	Обеспечено увеличение жилищного	Утверждение документ	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Федерации		ных метров												строительства в Оренбургской области	а	
3	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья																
3.1	Содействие в реализации проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства. в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2018	-	-	11, 000 0	12, 000 0	-	-	-	-	-	Реализованы проекты по обеспечению инженерной инфраструктурой территорий новых жилых застроек	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевоеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья							
1.1	Содействие в реализации проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства. в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства	258 078,45	0,00	18 191,80	0,00	0,00	0,00	276 270,25
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	258 078,45	0,00	18 191,80	0,00	0,00	0,00	276 270,25
1.1.1.1.	бюджет субъекта	250 068,10	0,00	17 837,20	0,00	0,00	0,00	267 905,30
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	198 919,50	0,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	210 384,50
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	198 919,50	0,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	210 384,50
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	206 929,85	0,00	11 819,60	0,00	0,00	0,00	218 749,45
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство	270 850,44	0,00	272 111,46	283 887,70	74 893,73	1 267 562,74	2 169 306,07

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства							
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	270 850,44	0,00	272 111,46	283 887,70	74 893,73	1 267 562,74	2 169 306,07
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	265 992,00	0,00	258 071,00	278 209,90	73 961,70	1 242 210,70	2 118 445,30
1.2.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	265 992,00	0,00	258 071,00	278 209,90	73 961,70	1 242 210,70	2 118 445,30
1.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	265 992,00	0,00	258 071,00	278 209,90	73 961,70	1 242 210,70	2 118 445,30
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	270 850,44	0,00	272 111,46	283 887,70	74 893,73	1 267 562,74	2 169 306,07
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Дополнительное мероприятие, направленное на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства	0,00	0,00	0,00	4 400,00	31 150,62	723 332,80	758 883,42
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	4 400,00	31 150,62	723 332,80	758 883,42

6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья												
1.1.	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	0,00	0,00	654,83	848,85	1 042,87	29 151,69	29 345,71	29 539,73	29 733,75	29 927,78	30 121,80	73 961,70
1.2.	Дополнительное мероприятие, направленное на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 742,20	30 527,60	30 527,60
ИТОГО:		0,00	0,00	654,83	848,85	1 042,87	29 151,69	29 345,71	29 539,73	29 733,75	56 669,98	60 649,40	104 489,30

7. Дополнительная информация

Расчет показателей «Объем жилищного строительства» и «Объем многоквартирного жилья в стадии строительства» регионального проекта «Жилье» осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 18 января 2021 г. N 5 "Об утверждении методик расчета показателей "Объем жилищного строительства" и "Ввод жилья в многоквартирных домах"

Расчет показателей «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» и «Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства» осуществляется в соответствии с приказом Минстроя России от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда»

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Обеспечено увеличение жилищного строительства в 2020 году в размере 1,036 млн. кв. метров"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева О.Н.	Прочий тип документа Оперативные данные	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Алексеева О.Н.	Соглашение проект дополнительного соглашения	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.04.2021	02	07	Алексеева О.Н.	Соглашение дополнительное соглашение	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Заключены дополнительные соглашения с муниципальными образованиями Оренбургской области о	-	07.04.2021	03	08	Алексеева О.Н.	Соглашение Дополнительное соглашение	-	Дополнительное соглашение

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области"								
1.1.6	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 1 квартал"	-	09.04.2021	07	04	Алексеева О.Н.	Прочий тип документа Оперативная информация	-	Оперативная информация органов местного самоуправления
1.1.7	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	10.04.2021	08, 08	12	Алексеева О.Н.	Соглашение дополнительное соглашение	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 2 квартал"	-	09.07.2021	04	16	Алексеева О.Н.	Прочий тип документа Оперативная информация	-	Оперативная информация органов местного самоуправления
1.1.9	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о	-	08.10.2021	12	21	Алексеева О.Н.	Прочий тип документа Оперативная информация	-	Оперативная информация органов местного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 3 квартал"								самоуправления
1.1.10	Контрольная точка "Обеспечено увеличение жилищного строительства в 2021 году в размере 1,099 млн. кв. метров", значение: 0.0000	-	24.12.2021	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева О.Н.	Прочий тип документа Оперативная информация	-	Оперативная информация органов местного самоуправления
1.1.11	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 4 квартал", значение: 0.0000	-	24.12.2021	16	20	Алексеева О.Н.	Прочий тип документа Оперативная информация	-	Оперативная информация органов местного самоуправления
1.1.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными	03	Бондаренко И.А.	Соглашение проект дополнительного соглашения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.1.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.04.2022	02	06	Бондаренко И.А.	Соглашение дополнительное соглашение	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 1 квартал"	-	08.04.2022	03	10	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Оперативная информация	-	Оперативная информация органов местного самоуправления
1.1.15	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 2 квартал"	-	08.07.2022	06	15	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Оперативная информация	-	Оперативная информация органов местного самоуправления

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.19	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Бондаренко И.А.	Соглашение проект дополнительного соглашения с муниципальными образованиями Оренбургской области	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.04.2023	02	07	Бондаренко И.А.	Соглашение дополнительное соглашение с муниципальными образованиями Оренбургской области	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 1 квартал"	-	10.04.2023	03	11	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Оперативная информация за 1 квартал 2023 года	-	Оперативная информация органов местного самоуправления
1.1.22	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений,	-	10.07.2023	07	15	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Оперативная информация за 2 квартал 2023 год	-	Оперативная информация органов

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 2 квартал"								местного самоуправления
1.1.23	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 3 квартал"	-	10.10.2023	11	19	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Оперативная информация за 3 квартал 2023 года	-	Оперативная информация органов местного самоуправления
1.1.24	Контрольная точка "Обеспечено увеличение жилищного строительства в 2023 году в размере 1,1 млн. кв. метров"	-	25.12.2023	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Оперативная информация за 2023 год	-	Оперативная информация органов местного самоуправления
1.1.25	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений,	-	25.12.2023	15	18	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Оперативная информация за 4 квартал 2023 года	-	Оперативная информация органов

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 4 квартал"								местного самоуправления
1.1.26	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Бондаренко И.А.	Соглашение проект дополнительного соглашения	-	-
1.1.27	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.04.2024	02	04	Бондаренко И.А.	Соглашение дополнительное соглашение	-	-
1.1.28	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	10.04.2024	03	08	Бондаренко И.А.	Соглашение дополнительное соглашение	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального	-	10.04.2024	04	12	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Оперативная информация	-	Оперативная информация органов местного самоуправления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 1 квартал"								ия
1.1.30	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 2 квартал"	-	10.07.2024	08	16	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Оперативная информация	-	Оперативная информация органов местного самоуправления
1.1.31	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 3 квартал"	-	10.10.2024	12	20	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Оперативная информация	-	Оперативная информация органов местного самоуправления
1.1.32	Контрольная точка "Обеспечено увеличение жилищного строительства в 2024 году в размере 1,184 млн. кв. метров"	-	25.12.2024	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Оперативная информация	-	Оперативная информация органов местного самоуправления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.1.33	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 4 квартал"	-	25.12.2024	16	19	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Оперативная информация	-	Оперативная информация органов местного самоуправления
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья								
2.1	Результат "Содействие в реализации проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства. в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства"	01.01.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алексеева О.Н.	Реализованы проекты по обеспечению инженерной инфраструктурой территорий новых жилых застроек	Да	-
2.1.1	Контрольная точка "Утвержден перечень объектов капитального	-	31.12.2018	Взаимосвязь с	23	Мищерякова О.П.	Прочий тип документа Закон об областном	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	строительства государственной собственности и муниципальной собственности, финансируемых из областного бюджета в очередном году и плановом периоде"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			бюджете на очередной год и на плановый период		
2.1.2	Контрольная точка "Заключены соглашения между минстроем Оренбургской области и: администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета; ГУП о предоставлении субсидий на осуществление капитальных в объекты капитального строительства государственной собственности; ГБУ о передаче полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Оренбургской области государственных контрактов от лица минстроя Оренбургской области"	-	15.03.2019	22	24	Мищерякова О.П.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета; ГУП о предоставлении субсидий на осуществление капитальных в объекты капитального строительства государственной собственности; ГБУ о передаче полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Оренбургской области государственных контрактов от лица минстроя Оренбургской области	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	24.12.2019	23	25	Мищерякова О.П.	Прочий тип документа заявки на оплату,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным, государственным контрактам на строительство (реконструкцию) объектов инфраструктуры, автомобильных дорог"						утверждены		
2.1.4	Контрольная точка "Заключены соглашения между минстроем Оренбургской области и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета"	-	13.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	23	Мищерякова О.П.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Оренбургской области	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Достигнуты установленные соглашениями показатели результативности (результаты) использования субсидии"	-	20.04.2020	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищерякова О.П.	Отчет Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации подпрограммы	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Заключено	-	01.07.2020	22	Взаимо	Мищерякова	Соглашение Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение между минстроем Оренбургской области и ГБУ о передаче полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Оренбургской области государственных контрактов от лица минстроя Оренбургской области в части строительства объектов государственной собственности "				связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	О.П.	(дополнительное соглашение) с ГБУ о передаче полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Оренбургской области государственных контрактов от лица минстроя Оренбургской области		
2.1.7	Контрольная точка "Утвержден перечень объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности, финансируемых из областного бюджета в очередном году и плановом периоде"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	22	Пименова С.А.	Постановление постановление об областной адресной инвестиционной программе на очередной год и на плановый период, Закон об областном бюджете на очередной год и на плановый период	-	-
2.1.8	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2021	25	04	Алексеева О.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Оренбургской области	-	-
2.1.9	Контрольная точка	-	25.12.2021	22	08	Алексеева	Акт приемки законченного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Строительно-монтажные работы завершены"					О.Н.	строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14)		
2.1.10	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	25.12.2021	08	23	Алексеева О.Н.	Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14)	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	25.12.2021	04	07	Алексеева О.Н.	Отчет о технической готовности объекта	-	-
2.1.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	26.12.2021	07	24	Алексеева О.Н.	Заявка на оплату, заявки утверждены	-	-
2.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	27.12.2021	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева О.Н.	Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации подпрограммы (годовой)	-	-
2.2	Результат "Реализованы проекты по развитию территорий,	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Алексеева О.Н.	Созданы стимулы для застройщиков для	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации		
2.2.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищерякова О.П.	Отчет Отчетность об использовании субсидии, полученной на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	24.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Адигамова Э.Н.	Заявка на оплату, заявки утверждены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.2.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Закон Оренбургской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	-	-
2.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.01.2022	13	16	Адигамова Э.Н.	Отчет о расходах бюджета Оренбургской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	-	-
2.2.5	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.01.2022	15	19	Адигамова Э.Н.	Соглашение (дополнительное соглашение) между минстроем Оренбургской области и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							из областного бюджета, утверждены в системе "Электронный бюджет"		
2.2.6	Контрольная точка "Предоставлены документы, подтверждающие планируемое строительство жилья в очередном финансовом году в заявленном объеме "	-	01.07.2022	16	17	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Письмо в Минстрой России о направлении документов, подтверждающих планируемое строительство жилья в очередном финансовом году в заявленном объеме	-	-
2.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.10.2022	19	25	Адигамова Э.Н.	Отчет Отчет о расходах бюджета Оренбургской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	-	-
2.2.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Закон Оренбургской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	-	-
2.2.9	Контрольная точка "Произведена	-	30.12.2022	17	Взаимо	Адигамова	Заявка на оплату, заявки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту "				связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Э.Н.	утверждены		
2.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2023	13	33	Адигамова Э.Н.	Отчет о расходах бюджета Оренбургской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	-	-
2.2.11	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	29.01.2023	33	35	Адигамова Э.Н.	Соглашение (дополнительные соглашения) между минстроем Оренбургской области и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета, утверждены в системе "Электронный бюджет"	-	-
2.2.12	Контрольная точка "Утверждён перечень объектов капитального строительства, предусмотренных	-	01.02.2023	15	16	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Областная адресная инвестиционная программа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	к финансированию в очередном финансовом году"						на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов		
2.2.13	Контрольная точка "Предоставлены документы, подтверждающие планируемое строительство жилья в очередном финансовом году в заявленном объеме"	-	01.07.2023	16	17	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Письмо в Минстрой России о направлении документов, подтверждающих планируемое строительство жилья в 2023 году в заявленном объеме	-	-
2.2.14	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Закон Оренбургской области об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов	-	-
2.2.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	25.12.2023	35	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Адигамова Э.Н.	Заявка на оплату, заявки утверждены в 2023 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
2.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2024	13	53	Адигамова Э.Н.	Отчет о расходах бюджета Оренбургской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	-	-
2.2.17	Контрольная точка "Утвержден перечень объектов капитального строительства, предусмотренных к финансированию в очередном финансовом году", значение: 0.0000	-	28.01.2024	15	16	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Областная адресная инвестиционная программа на очередной финансовый год и плановый период	-	-
2.2.18	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	29.01.2024	53	17	Адигамова Э.Н.	Соглашение (дополнительное соглашение) между минстроем Оренбургской области и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета, утверждены в системе "Электронный бюджет"	-	-
2.2.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.07.2024	16	18	Адигамова Э.Н.	Отчет о расходах бюджета Оренбургской области, в целях софинансирования которых	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предоставляется субсидия		
2.2.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.10.2024	17	19	Адигамова Э.Н.	Отчет о расходах бюджета Оренбургской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	-	-
2.2.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	25.12.2024	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Адигамова Э.Н.	Заявка на оплату, заявки утверждены	-	-
2.3	Результат "Дополнительное мероприятие, направленное на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства"	01.01.2022	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева О.Н.	Дополнительное мероприятие, направленное на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							строительства		
2.3.1	Контрольная точка "Утвержден перечень объектов капитального строительства, предусмотренных к финансированию в очередном финансовом году"	-	28.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Областная адресная инвестиционная программа на очередной финансовый год и плановый период	-	-
2.3.2	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	28.02.2022	16	18	Адигамова Э.Н.	Соглашение (дополнительное соглашение) между минстроем Оренбургской области и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за I квартал текущего года"	-	20.04.2022	17	19	Бондаренко И.А.	Отчет об оценке достижения органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за I	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							квартал текущего года		
2.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 6 месяцев текущего года"	-	20.07.2022	18	20	Бондаренко И.А.	Отчет об оценке достижения органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 6 месяцев текущего года	-	-
2.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 9 месяцев текущего года"	-	20.10.2022	19	21	Бондаренко И.А.	Отчет об оценке достижения органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 9 месяцев текущего года	-	-
2.3.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	25.12.2022	20	22	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Заявка на оплату, заявки утверждены	-	-
2.3.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	25.12.2022	21	Взаимосвязь с иными результ	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Закон Оренбургской области об областном бюджете на очередной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальным образованиям)", значение: 0.0000				атами и контрольными точкам и отсутствует		финансовый год и плановый период		
2.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за отчетный год"	-	25.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	27	Бондаренко И.А.	Отчет об оценке достижения органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 2023 год	-	-
2.3.9	Контрольная точка "Утверждён перечень объектов капитального строительства, предусмотренных к финансированию в очередном финансовом году"	-	01.02.2023	16	28	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Областная адресная инвестиционная программа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов	-	-
2.3.10	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов",	-	28.02.2023	27	29	Адигамова Э.Н.	Соглашение (дополнительное соглашение) между минстроем Оренбургской области и администрациями муниципальных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000						образований о предоставлении субсидии из областного бюджета		
2.3.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за I квартал текущего года"	-	20.04.2023	28	30	Бондаренко И.А.	Отчет об оценке достижения органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за I квартал 2023 года	-	-
2.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 6 месяцев текущего года"	-	20.07.2023	29	31	Бондаренко И.А.	Отчет об оценке достижения органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 6 месяцев 2023 года	-	-
2.3.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 9 месяцев текущего года"	-	20.10.2023	30	32	Бондаренко И.А.	Отчет об оценке достижения органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 9	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							месяцев 2023 года		
2.3.14	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2023	32	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Закон Оренбургской области об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов	-	-
2.3.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	25.12.2023	31	13	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Заявка на оплату, заявки утверждены в 2023 году	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Жилье (Оренбургская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

[illegible]

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Светлинский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0002	0,0003	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	-
Ташлинский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0032	0,0048	0,0052	0,0020	0,0021	0,0022	-	-
город Бугуруслан	0,00	2018	-	0,0058	0,0057	0,0081	0,0058	0,0060	0,0064	-	-
город Бузулук	0,00	2018	-	0,0260	0,0309	0,0583	0,0400	0,0411	0,0443	-	-
Гайский	0,00	2018	-	0,0043	0,0107	0,0087	0,0070	0,0072	0,0077	-	-
Абдулинский	0,00	2018	-	0,0071	0,0096	0,0077	0,0047	0,0067	0,0072	-	-
город Новотроицк	0,00	2018	-	0,0038	0,0071	0,0030	0,0025	0,0026	0,0027	-	-
город Орск	0,00	2018	-	0,0170	0,0262	0,0385	0,0280	0,0288	0,0310	-	-
Сорочинский	0,00	2018	-	0,0121	0,0120	0,0154	0,0120	0,0124	0,0133	-	-
Домбаровский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0005	0,0009	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005	-	-
Бузулукский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0115	0,0128	0,0286	0,0148	0,0152	0,0163	-	-
Бугурусланский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0047	0,0057	0,0058	0,0059	0,0059	0,0039	-	-
Александровский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0011	0,0017	0,0016	0,0006	0,0006	0,0007	-	-
Асекеевский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0018	0,0032	0,0027	0,0027	0,0028	0,0030	-	-
Беляевский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0029	0,0030	0,0022	0,0013	0,0017	0,0019	-	-
город Оренбург	0,00	2018	-	0,4836	0,4900	0,5160	0,4150	0,5543	0,5991	-	-

[illegible]

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Новоорский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0051	0,0057	0,0067	0,0044	0,0062	0,0066	-	-
Акбулакский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0031	0,0045	0,0047	0,0027	0,0036	0,0039	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Жилье (Оренбургская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году												
Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,99	1,04	1,10	0,95	1,10	1,18	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,93	0,99	1,10	0,87	1,10	1,18	-	-
Тюльганский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Новоорский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	-	-
город Новотроицк	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Бугурусланский муниципальный	Миллион	0	2018	-	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	-	-

[illegible]

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Переволоцкий муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Красногвардейский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Оренбургский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,23	0,23	0,26	0,23	0,29	0,32	-	-
<i>Александровский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Бузулукский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,01	0,01	0,03	0,01	0,02	0,02	-	-
<i>Грачёвский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Саракташский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	-	-
<i>Асекеевский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>город Бузулук</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,03	0,03	0,06	0,04	0,04	0,04	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>город Оренбург</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,48	0,49	0,52	0,42	0,55	0,60	-	-
<i>Домбаровский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья												
Содействие в реализации проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства. в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2018	-	-	11,00	12,00	-	-	-	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2018	-	-	11,00	1,00	-	-	-	-	-
<i>Октябрьский сельсовет</i>	Единица	0	2018	-	-	1,00	0,00	-	-	-	-	-
<i>Грачёвский сельсовет</i>	Единица	0	2018	-	-	2,00	0,00	-	-	-	-	-
<i>Сорочинский</i>	Единица	0	2018	-	-	1,00	0,00	-	-	-	-	-
<i>город Бузулук</i>	Единица	0	2018	-	-	1,00	0,00	-	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Оренбургский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	0,00	2,00	-	-	-	-	-
Дополнительное мероприятие, направленное на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-
<i>город Оренбург</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Мищерякова О. П.	Первый заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области	Полухин А. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Алексеева О. Н.	Начальник управления жилищных проектов	-	15
Содействие в реализации проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства. в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алексеева О. Н.	Начальник управления жилищных проектов	-	30
4	Участник регионального проекта	Алексеева О. Н.	Начальник управления жилищных проектов	-	25
5	Участник регионального проекта	Соколов Д. Н.	Глава муниципального образования	-	10
Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алексеева О. Н.	Начальник управления жилищных проектов	-	15
7	Участник регионального проекта	Адигамова Э. Н.	Начальник управления строительства и капитального ремонта	-	15
8	Участник регионального проекта	Поттаев А. Б.	Начальник отдела	-	10
9	Участник регионального	Байкаров А. А.	Исполняющий обязанности	-	10

	проекта		начальника Управления		
Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алексеева О. Н.	Начальник управления жилищных проектов	-	15
11	Участник регионального проекта	Бондаренко И. А.	Главный специалист управления жилищных	-	15
Дополнительное мероприятие, направленное на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алексеева О. Н.	Начальник управления жилищных проектов	-	15
13	Участник регионального проекта	Адигамова Э. Н.	Начальник управления строительства и капитального ремонта	-	15