

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН
протокол заседания проектного комитета
по основному направлению стратегического
развития Российской Федерации
от 2018 г. №

ПАСПОРТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Чистая вода»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Экология»		
Краткое наименование федерального проекта	«Чистая вода»	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 – 25 декабря 2024
Куратор федерального проекта	Гордеев А.В. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Чибис А.В. – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,		
Администратор федерального проекта	Гилев М.С. – Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 1710		

2. Цель и показатели федерального проекта

Повышение качества питьевой воды для населения											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % ¹	основной	87,5 ²	31.12.2017	87,5	87,5	87,8	88,2	89	89,4	90,8
1.2.	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % ¹	основной	94,5 ²	31.12.2017	94,5	94,5	94,9	95,5	96,5	97	99
1.3.	Построены и реконструированы крупные объекты	основной	-	-	-	-	41	124	207	290	373

¹ показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды.

² базовое значение определено в соответствии с данными Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, опубликованными в Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году».

питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед. ³											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса	
1.1.	Утвержден справочник перспективных технологий водоподготовки с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса с учетом оценки риска здоровью населения	Справочник перспективных технологий водоподготовки. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено.

³ Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения региональных программ повышения качества водоснабжения

1.2.	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	- Сводный отчет Минстроя России о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте и включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах; - Соответствующие отчеты субъектов Российской Федерации. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено.
1.3.	Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее – региональные программы повышения качества водоснабжения).	Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения с учетом методических требований Минстроя России по подготовке и реализации таких программ Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено.
1.4.	Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации	Отчет Роспотребнадзора об обеспечении городского населения Российской Федерации качественной питьевой водой. Невозможен отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации.

1.5.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональные программы повышения качества водоснабжения. Невозможен отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации.
------	---	---

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса								
1.1.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения								
1.1.1.	федеральный бюджет	0	5 000	11 450	24 180	36 550	42 520	27 330	147 030
	из них:								
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации, участвующим в программе	0	4852,5	11357,5	24113,9	36533,6	42506,6	27316,6	146680,7
1.1.1.2.	финансирование мероприятий по организации системы мониторинга за качеством питьевой воды Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Роспотребнадзором	0	147,5	92,5	66,1	16,4	13,4	13,4	349,3
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.2.1 .	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>								0
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	415,25	971,90	2063,51	3126,31	3637,44	2337,58	12551,98
1.1.3.1 .	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>								0
1.1.4.	внебюджетные источники ⁴	0	2918,08	6661,43	14056,49	21240,36	24709,23	15882,42	85468,02
Всего по федеральному проекту, в том числе:		0	8333,33	19083,33	40300,00	60916,67	70866,67	45550,00	245050,00
федеральный бюджет		0	5 000	11 450	24 180	36 550	42 520	27 330	147 030
<i>из них:</i>									
<i>из них межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации, участвующим в программе</i>		0	4852,5	11357,5	24113,9	36533,6	42506,6	27316,6	146680,7
<i>финансирование мероприятий по организации системы мониторинга за качеством питьевой воды Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Роспотребнадзором</i>		0	147,5	92,5	66,1	16,4	13,4	13,4	349,3
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>									0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	415,25	971,90	2063,51	3126,31	3637,44	2337,58	12551,98
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>								0
	внебюджетные источники ⁴	0	2918,08	6661,43	14056,49	21240,36	24709,23	15882,42	85468,02

5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель федерального проекта	Чибис А.В.	Заместитель Министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации	Якушев В.В. – Министр строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации	20

⁴ Объем привлеченных внебюджетных средств будет скорректирован после утверждения региональных программ повышения качества водоснабжения

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Администратор федерального проекта	Гилев М.С.	Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации	Чибис А.В. – Заместитель Министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации	30
Общие организационные мероприятия по проекту					
1. Утвержден справочник перспективных технологий водоподготовки с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса с учетом оценки риска здоровью населения					
1.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Чибис А.В.	Заместитель Министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации	Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации	20
1.2.	Участник проекта	Осьмаков В.С.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В. – Министр промышленности и торговли Российской Федерации	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.3.	Участник проекта	Цицин К.Г.	Генеральный директор Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства	Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации	20
1.4.	Участник проекта	Попова А.Ю.	Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Медведев Д.А. - Председатель Правительства Российской Федерации	5
1.5.	Участник проекта	Красавцева Н.Е.	Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации	Булгаков Д.В. - Заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал армии	5
2. Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Чибис А.В.	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	20
2.2.	Участник проекта	Цицин К.Г.	Генеральный директор Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	20
2.3.	Участник проекта	Храмов Д.Г.	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Кобылкин Д.Н. – Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации	5
2.4.	Участник проекта	Попова А.Ю.	Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Медведев Д.А. - Председатель Правительства Российской Федерации	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.5.	Участник проекта	Красавцева Н.Е.	Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации	Булгаков Д.В. - Заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал армии	5
2.6.	Участник проекта	—	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации	—	1
3. Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Чибис А.В.	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	20
3.2.	Участник проекта	Цицин К.Г.	Генеральный директор Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	20
3.3.	Участник проекта	Храмов Д.Г.	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Кобылкин Д.Н. – Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации	5
3.4.	Участник проекта	Попова А.Ю.	Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Медведев Д.А. - Председатель Правительства Российской Федерации	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.5.	Участник проекта	Красавцева Н.Е.	Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации	Булгаков Д.В. - Заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал армии	5
3.6.	Участник проекта	—	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации	—	1
4. Обеспечено качественной питьевой водой 96,5% городского населения Российской Федерации					
4.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Чибис А.В.	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.2.	Участник проекта	Попова А.Ю.	Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Медведев Д.А. - Председатель Правительства Российской Федерации	5
5. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами					
5.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Чибис А.В.	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации	20
5.2.	Участник проекта	Цицин К.Г.	Генеральный директор Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.3.	Участник проекта	Попова А.Ю.	Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Медведев Д.А. - Председатель Правительства Российской Федерации	5
5.4.	Участник проекта	Красавцева Н.Е.	Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации	Булгаков Д.В. - Заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал армии	5
5.5.	Участник проекта	—	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации	—	1

6. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии федерального проекта «Чистая вода»

«повышение качества питьевой воды для населения» – обеспечение населения, проживающего как в городских, так и в сельских населенных пунктах Российской Федерации (за исключением городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург), в которых по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

«повышение качества питьевой воды для населения, обеспеченного современными системами централизованного водоснабжения» – обеспечение 90,8% населения Российской Федерации, в которых по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения соответствуют требованиям безопасности

«повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса» – реализация в городских и сельских населенных пунктах Российской Федерации (за исключением городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург), в которых по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, комплекса мероприятий по модернизации систем централизованного водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

Федеральный проект разработан в рамках национального проекта (программы) «Экология» в соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта «а», с абзацами 7,8 подпункта «б» пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204); пунктом 1 поручения Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации А. Силуанова от 4 июня 2018 г. № СА-П13-3072.

В соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта «а» пункта 7 Указа № 204 Правительству Российской Федерации при

разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение целей и целевых показателей по повышению качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.

Согласно абзацам 7,8 подпункта «б» пункта 7 Указа № 204 Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить решение задач и по повышению качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

На основании предоставленной всеми субъектам Российской Федерации информации была выявлена потребность в строительстве и модернизации (реконструкции) объектов централизованного водоснабжения поселений, городских округов в количестве **25 808 шт.** на общую ориентировочную стоимость **943,75 млрд. рублей** (средняя стоимость объекта 36,6 млн.рублей).

Субъекты Российской Федерации указывают на наличие **1 578** разработанной ПСД, в том числе по **812** имеется положительное заключение экспертизы на общую сумму порядка **78 млрд. рублей.**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
«Чистая вода»

План мероприятий по реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Утвержден справочник перспективных технологий водоподготовки с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса с учетом оценки риска здоровью населения	01.10.2018	01.08.2019	А.В. Чибис, В.С. Осьмаков, А.Ю. Попова	Справочник перспективных технологий водоподготовки	Президиум Совета
1.1.	Сформирована рабочая группа по разработке справочника перспективных технологий водоподготовки с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса с учетом оценки риска здоровью населения	01.11.2018	30.11.2018	А.В. Чибис, В.С. Осьмаков, А.Ю. Попова	Приказ Минстроя России об утверждении состава рабочей группы (далее – рабочая группа)	Руководит ель националь ного проекта
1.2.	Определена структура справочника перспективных технологий водоподготовки с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса с учетом оценки риска здоровью населения	30.11.2018	31.12.2018	А.В. Чибис, В.С. Осьмаков, А.Ю. Попова	Протокол заседания рабочей группы	Руководит ель националь ного проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.3.	При взаимодействии с организациями оборонно-промышленного комплекса осуществлен сбор информации, необходимой для разработки справочника перспективных технологий водоподготовки	31.12.2018	01.03.2019	В.С. Осьмаков, А.В. Чибис	Протокол заседания рабочей группы	Руководит ель националь ного проекта
1.4.	Разработан проект справочника перспективных технологий водоподготовки	01.03.2019	01.06.2019	В.С. Осьмаков, А.В. Чибис	Проект справочника перспективных технологий водоподготовки	Руководит ель националь ного проекта
1.5.	Проведена экспертиза проекта справочника на предмет возможности практического применения перспективных технологий водоподготовки в Российской Федерации	01.06.2019	01.07.2019	А.В. Чибис, В.С. Осьмаков, А.Ю. Попова	Отчет о результатах экспертизы	Руководит ель националь ного проекта
1.6.	Проведена экспертиза технологий водоподготовки, включенных в проект справочника с учетом риска здоровья населению	01.06.2019	01.07.2019	А.Ю. Попова	Отчет о результатах экспертизы	Руководит ель националь ного проекта
1.7.	Разработан раздел по оценке риска здоровью населения приведенных в справочнике технологий водоподготовки, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса		01.07.2019	А.Ю. Попова	Раздел в справочнике	Проектны й комитет
1.8.	Согласован проект справочника		19.07.2019	А.В. Чибис,	Согласованный проект	Проектны

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	перспективных технологий водоподготовки с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса с учетом оценки риска здоровью населения			В.С. Осьмаков, А.Ю. Попова	справочника перспективных технологий водоподготовки	й комитет
2.	Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте проведена оценка централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее – инвентаризация объектов водоснабжения)	01.10.2018	01.08.2019	А.В. Чибис, К.Г. Цицин, Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, А.Ю. Попова	Сводный отчет Минстроя России о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах; Соответствующие отчеты субъектов	Президиум Совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Российской Федерации (далее соответственно именуется Сводный отчет, отчеты регионов)	
2.1.	Подготовлен и представлен в Минстрой России проект методических рекомендаций по проведению субъектами Российской Федерации инвентаризации объектов водоснабжения (далее – методические рекомендации по инвентаризации)	01.10.2018	30.11.2018	К.Г. Цицин, А.Ю. Попова	Проект методических рекомендаций по инвентаризации	Руководит ель националь ного проекта
2.2.	Разработано методическое письмо Роспотребнадзора по порядку участия территориальных органов Роспотребнадзора в инвентаризации объектов водоснабжения	01.11.2018	30.11.2018	А.Ю. Попова	Методическое письмо Роспотребнадзора по порядку участия территориальных органов Роспотребнадзора в инвентаризации	Руководит ель националь ного проекта
2.3.	Минстроем России согласованы критерии отбора объектов водоснабжения для включения в федеральный проект с Минприроды России		01.02.2019	Д.Г. Храмов А.В.Чибис	Согласованы критерии отбора объектов водоснабжения	Проектны й комитет
2.4.	Утверждены и направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по инвентаризации	30.11.2018	01.02.2019	А.В. Чибис, А.Ю. Попова	Приказ Минстроя России об утверждении методических рекомендаций по инвентаризации;	Руководит ель националь ного проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Письмо Минстроя России о направлении в субъекты Российской Федерации методических рекомендаций по инвентаризации	
2.5.	Субъектами Российской Федерации проведена инвентаризация объектов водоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации и представлены отчеты в Фонд ЖКХ	01.02.2019	01.05.2019	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, Н.Е. Красавцева, А.Ю. Попова	Отчеты субъектов Российской Федерации о проведении инвентаризации объектов водоснабжения	Руководитель национального проекта
2.6.	Подготовлен и представлен в Минстрой России сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в субъектах Российской Федерации	01.05.2019	01.06.2019	К.Г. Цицин	Сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в субъектах Российской Федерации	Руководитель национального проекта
2.7.	Утвержден сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в субъектах Российской Федерации		01.08.2019	А.В. Чибис, К.Г. Цицин Высшие должностные	Приказ Минстроя России об утверждении сводного отчета об инвентаризации	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				лица субъектов Российской Федерации, А.Ю. Попова	объектов водоснабжения в субъектах Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте	
3.	Субъектами Российской Федерации утверждены региональные программы повышения качества водоснабжения (далее – Региональные программы)¹	01.10.2018	01.10.2019	А.В. Чибис, К.Г. Цицин, Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, А.Ю. Попова, Н.Е. Красавцева	Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения	Президиум Совета
3.1.	Разработан и представлен в Минстрой России проект приказа Минстроя России о подготовке, утверждении и реализации региональных программ на 2019 год (далее – Порядок подготовки региональных программ) ²	01.10.2018	15.12.2018	К.Г. Цицин, А.Ю. Попова	Проект Порядка подготовки региональных программ	Руководит ель националь ного проекта
3.3.	Утвержден и направлен в субъекты Российской Федерации Порядок подготовки региональных программ на 2019 год	15.12.2018	30.12.2018	А.В. Чибис, К.Г. Цицин, А.Ю. Попова	Приказ Минстроя России об утверждении Порядка подготовки	Руководит ель националь

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					региональных программ Письмо в субъекты Российской Федерации о направлении Порядка подготовки региональных программ	ного проекта
3.4.	Субъектами Российской Федерации разработаны проекты региональных программ на 2019 г.	30.12.2018	10.02.2019	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	Проекты региональных программ	Руководит ель националь ного проекта
3.5.	Проекты региональных программ на 2019 год прошли необходимые согласования, обсуждения, утверждены в установленном порядке субъектами Российской Федерации с учетом оценки по критериям безопасности оценка эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлены в Минстрой России		10.02.2019	А.В. Чибис, К.Г. Цицин, А.Ю. Попова, Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, Н.Е. Красавцева	Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ, Отчет Фонда ЖКХ в Минстрой России о принятии региональных программ, Отчет Роспотребнадзора об оценке эффективности модернизации систем	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей	
3.6.	Разработано методическое письмо Роспотребнадзора по порядку участия территориальных органов Роспотребнадзора в подготовке и согласовании региональных программ повышения качества водоснабжения с учетом оценки по критериям безопасности эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью		01.02.2019	А.Ю.Попова	Методическое письмо Роспотребнадзора по порядку участия территориальных органов Роспотребнадзора в подготовке и согласовании региональных программ повышения качества водоснабжения с учетом оценки по критериям безопасности эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					высокого риска причинения вреда здоровью	
3.7.	Разработан и представлен в Минстрой России проект приказа Минстроя России о подготовке, утверждении и реализации региональных программ на период с 2019 по 2024 год	01.10.2018	01.04.2019	К.Г. Цицин, А.Ю. Попова	Проект Порядка подготовки региональных программ	Руководит ель националь ного проекта
3.8.	Утвержден и направлен в субъекты Российской Федерации Порядок подготовки региональных программ период с 2019 по 2024 год	01.04.2019	01.05.2019	А.В. Чибис, К.Г. Цицин, А.Ю. Попова	Приказ Минстроя России об утверждении Порядка подготовки региональных программ Письмо в субъекты Российской Федерации о направлении Порядка подготовки региональных программ	Руководит ель националь ного проекта
3.9.	Субъектами Российской Федерации разработаны проекты региональных программ на период с 2019 по 2024 год	01.05.2019	01.09.2019	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	Проекты региональных программ	Руководит ель националь ного проекта
3.10.	Проекты региональных программ на период с 2019 по 2024 год прошли необходимые согласования, обсуждения, утверждены в		01.09.2019	А.В. Чибис, К.Г. Цицин, А.Ю. Попова,	Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации	Проектны й комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	установленном порядке субъектами Российской Федерации с учетом оценки по критериям безопасности оценка эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлены в Минстрой России			Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, Н.Е. Красавцева	об утверждении региональных программ, Отчет Фонда ЖКХ в Минстрой России о принятии региональных программ, Отчет Роспотребнадзора об оценке эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей	
3.11.	Минстроем России согласованы проекты региональных программ на период с 2019 по 2024 год с Минприроды России		01.10.2019	А.В. Чибис, Д.Г. Храмов	Согласованные проекты региональных программ	Проектный комитет
3.12.	Разработан и представлен в Минстрой России проект приказа Минстроя России о контроле за ходом исполнения региональных программ	01.04.2019	01.08.2019	К.Г. Цицин	Проект Порядка контроля за реализацией региональных программ	Руководитель национального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.13.	Утвержден и направлен в субъекты Российской Федерации Порядок контроля за реализацией региональных программ		01.10.2019	А.В. Чибис	Приказ Минстроя России об утверждении Порядка контроля за реализацией региональных программ Письмо в субъекты Российской Федерации о направлении Порядка контроля за реализацией региональных программ	Проектный комитет
4.	Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021	А.В. Чибис, А.Ю. Попова	Отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Президиум Совета
4.1.	Разработана методика оценки повышения качества питьевой воды	01.01.2019	01.06.2019	А.Ю. Попова	Методика оценки повышения качества питьевой воды	Руководитель национального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.2.	Дооснащение 47% лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	01.01.2019	31.12.2019	А.Ю. Попова	Отчет об оснащении лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	Руководит ель националь ного проекта
4.3.	Оборудованием отечественного производства для контроля качества воды доснащены лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в объеме 47% от необходимого количества лабораторий		31.12.2019	А.Ю. Попова	Отчет об оснащении лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	Проектны й комитет
4.5.	Дооснащение 78% лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	01.01.2020	31.12.2020	А.Ю. Попова	Отчет об оснащении лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	Руководит ель националь ного проекта
4.6.	Оборудованием отечественного производства для контроля качества воды доснащены лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в объеме 78% от необходимого количества лабораторий		31.12.2020	А.Ю. Попова	Отчет об оснащении лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	Проектны й комитет
4.7.	Дооснащение 100% лабораторий оборудованием отечественного	01.01.2021	01.01.2022	А.Ю. Попова	Отчет об оснащении лабораторий	Руководит ель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	производства для контроля качества воды				оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	националь ного проекта
4.8.	Оборудованием отечественного производства для контроля качества воды оснащены лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в объеме 100% от необходимого количества лабораторий		31.12.2021	А.Ю. Попова	Отчет об оснащении лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	Проектны й комитет
4.9.	Создана интерактивная карта контроля качества питьевой воды в Российской Федерации	01.01.2019	01.10.2021	А.Ю. Попова	Интерактивная карта контроля качества питьевой воды в Российской Федерации	Руководит ель националь ного проекта
4.10.	В Правительство Российской Федерации направлен отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 95,5%		31.12.2021	А.Ю. Попова	Отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Проектны й комитет
5.	Реализованы мероприятия по	01.01.2019	31.12.2024	А.В. Чибис,	Отчет Минстроя России	Президиум

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения			К.Г. Цицин, А.Ю. Попова, Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	о реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения -	Совета
5.1.	Минстроем России разработан проект Правил предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ повышения качества водоснабжения (далее – проект Правил)	01.10.2018	15.10.2018	А.В.Чибис	Проект Правил	Руководитель национального проекта
5.2.	Проект Правил направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	15.10.2018	01.11.2018	А.В. Чибис	Письмо в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	Руководитель национального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					о рассмотрении проекта Правил	проекта
5.3.	Получены позиции заинтересованных федеральных органы исполнительной власти по проекту Правил	01.11.2018	15.11.2018	А.В. Чибис	Получение позиций заинтересованных федеральных органы исполнительной власти по проекту Правил	Руководит ель националь ного проекта
5.4.	Проект Правил представлен в Правительство Российской Федерации	15.11.2018	15.12.2018	А.В. Чибис	Письмо Минстроя России в Правительство Российской Федерации о вносе проекта Правил	Руководит ель националь ного проекта
5.5.	Принят Правительством Российской Федерации проект Правил	15.12.2018	15.01.2019	А.В.Чибис	Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правил	Руководит ель националь ного проекта
5.6.	Организовано заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о финансовой поддержке		15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021 15.02.2022 15.02.2023 15.02.2024	А.В. Чибис, М.С. Гилев	Соглашения с субъектами Российской Федерации о финансовой поддержке	Руководит ель националь ного проекта
5.7.	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными	15.02.2019	31.12.2019	Высшие должностные лица субъектов	Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о	Руководит ель националь

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программами повышения качества водоснабжения в 2019 году			Российской Федерации, К.Г. Цицин, Н.Е. Красавцева	выполнении соглашения	ного проекта
5.8.	Минстроем России рассмотрен представленный Фондом ЖКХ отчет о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2019 году	01.01.2020	01.04.2020	А.В. Чибис, К.Г. Цицин	Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2019 году	Руководитель национального проекта
5.9.	Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей федерального проекта за 2019 г.		01.04.2020	А.В. Чибис, А.Ю. Попова	Публикация в СМИ	Проектный комитет
5.10.	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2020 году	15.02.2020	31.12.2020	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, К.Г. Цицин, Н.Е. Красавцева	Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	Руководитель национального проекта
5.11.	Минстроем России рассмотрен представленный Фондом ЖКХ отчет о	01.01.2021	01.04.2021	А.В. Чибис, К.Г. Цицин	Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2020 году				отчетом о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2020 году	националь ного проекта
5.12.	Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей федерального проекта за 2020 г.		01.04.2021	А.В. Чибис, А.Ю. Попова	Публикация в СМИ	Проектны й комитет
5.13.	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2021 году	15.02.2021	31.12.2021	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, К.Г. Цицин, Н.Е. Красавцева	Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	Руководит ель националь ного проекта
5.14.	Минстроем России рассмотрен представленный Фондом ЖКХ отчет о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2021 году	01.01.2022	01.04.2022	А.В. Чибис, К.Г. Цицин	Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2021 году	Руководит ель националь ного проекта
5.15.	Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика		01.04.2022	А.В. Чибис, А.Ю. Попова	Публикация в СМИ	Проектны й комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	достижения целевых показателей федерального проекта за 2021 г.					
5.16.	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2022 году	15.02.2022	31.12.2022	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, К.Г. Цицин, Н.Е. Красавцева	Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	Руководит ель националь ного проекта
5.17.	Минстроем России рассмотрен представленный Фондом ЖКХ отчет о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2022 году	01.01.2023	01.04.2023	А.В. Чибис, К.Г. Цицин	Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2022 году	Руководит ель националь ного проекта
5.18.	Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей федерального проекта за 2022 г.		01.04.2023	А.В. Чибис, А.Ю. Попова	Публикация в СМИ	Проектны й комитет
5.19.	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2023 году	15.02.2023	31.12.2023	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации,	Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	Руководит ель националь ного проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				К.Г. Цицин, Н.Е. Красавцева		
5.20.	Минстроем России рассмотрен представленный Фондом ЖКХ отчет о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2023 году	01.01.2024	01.04.2024	А.В. Чибис, К.Г. Цицин	Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2023 году	Руководит ель националь ного проекта
5.21.	Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей федерального проекта за 2023 г.		01.04.2024	А.В. Чибис, А.Ю. Попова	Публикация в СМИ	Проектны й комитет
5.22.	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2024 году	15.02.2024	01.06.2024	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, К.Г. Цицин, Н.Е. Красавцева	Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	Руководит ель националь ного проекта
5.23.	Минстроем России рассмотрен представленный Фондом ЖКХ отчет о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2024		01.09.2024	А.В. Чибис, К.Г. Цицин	Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ	Проектны й комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	году				повышения качества водоснабжения в 2024 году	
5.24.	В Правительство Российской Федерации направлен отчет Минстроя России о реализации не менее 90% мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения		31.12.2024	А.В. Чибис	Отчет Минстроя России о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения	Проектный комитет

¹ включающие в том числе:

- долю финансирования мероприятий по модернизации сетей водоснабжения в размере не более 30% от общего объема финансирования программы;
- требования в части применения современных технологий водоподготовки и водоснабжения, в том числе с использованием технологий, разработанных предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

² предусматривающий в том числе:

- полномочия и ответственность сторон соглашений с субъектами Российской Федерации, реализующими региональные программы повышения качества водоснабжения (Минстрой России, субъект Российской Федерации, Фонд ЖКХ);
- порядок проведения экспертизы проектов региональных программ повышения качества водоснабжения;

- параметры технического контроля за качеством воды по итогам реализации мероприятий региональных программ повышения качества водоснабжения;
- санкции за невыполнение условий или мероприятий, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения и соглашениями с субъектами Российской Федерации, реализующими указанные программы;
- систему мониторинга качества питьевой воды для оценки результатов реализации мероприятий федерального проекта;
- методические требования по подготовке и реализации региональных программ повышения качества водоснабжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту федерального проекта «Чистая вода»

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %									
Центральный федеральный округ	86,4	31.12.2017	86,4	86,4	86,5	86,9	87,8	89,0	91,4
Белгородская область	84,9	31.12.2017	84,9	84,9	85,1	85,5	86,5	87,9	90,7
Брянская область	82,5	31.12.2017	82,5	82,5	82,7	83,3	84,4	86,1	89,4
Владимирская область	85,2	31.12.2017	85,2	85,2	85,4	85,8	86,8	88,2	91,0
Воронежская область	88,1	31.12.2017	88,1	88,1	88,3	88,6	89,4	90,5	92,8
Ивановская область	84,7	31.12.2017	84,7	84,7	84,9	85,4	86,4	87,9	90,7
Калужская область	77,5	31.12.2017	77,5	77,5	77,8	78,5	79,9	82,0	86,1
Костромская область	63,0	31.12.2017	63,0	63,0	63,5	64,6	67,0	70,6	77,6
Курская область	93,6	31.12.2017	93,6	93,6	93,7	93,9	94,3	94,9	96,1
Липецкая область	93,3	31.12.2017	93,3	93,3	93,4	93,6	94,0	94,6	95,8

Московская область	89,8	31.12.2017	89,8	89,8	89,9	90,1	90,7	91,4	92,9
Орловская область	92,7	31.12.2017	92,7	92,7	92,8	93,0	93,5	94,2	95,6
Рязанская область	90,7	31.12.2017	90,7	90,7	90,8	91,1	91,7	92,6	94,3
Смоленская область	63,1	31.12.2017	63,1	63,1	63,6	64,7	67,0	70,6	77,4
Тамбовская область	89,3	31.12.2017	89,3	89,3	89,4	89,8	90,4	91,5	93,5
Тверская область	76,6	31.12.2017	76,6	76,6	76,9	77,6	79,1	81,3	85,6
Тульская область	89,8	31.12.2017	89,8	89,8	89,9	90,2	90,9	91,8	93,7
Ярославская область	91,0	31.12.2017	91,0	91,0	91,1	91,4	91,9	92,8	94,4
Северо-Западный федеральный округ	76,7	31.12.2017	76,7	76,7	76,9	77,6	79,0	81,1	85,5
Республика Карелия	75,0	31.12.2017	75,0	75,0	75,3	76,1	77,7	80,2	84,8
Республика Коми	91,8	31.12.2017	91,8	91,8	91,9	92,1	92,6	93,4	94,9
Архангельская область	72,0	31.12.2017	72,0	72,0	72,4	73,2	75,0	77,7	82,9
Ненецкий автономный округ	51,4	31.12.2017	51,4	51,4	52,5	55,0	60,3	68,4	83,8
Вологодская область	43,6	31.12.2017	43,6	43,6	44,3	45,8	49,1	54,1	63,6
Калининградская область	88,9	31.12.2017	88,9	88,9	89,0	89,4	90,1	91,2	93,2
Ленинградская область	77,4	31.12.2017	77,4	77,4	77,6	78,1	79,1	80,6	83,5

Мурманская область	99,7	31.12.2017	99,7	99,7	99,8	99,9	100,0	100,0	100,0
Новгородская область	69,1	31.12.2017	69,1	69,1	69,5	70,4	72,4	75,3	81,0
Псковская область	80,1	31.12.2017	80,1	80,1	80,4	81,0	82,2	84,2	87,9
Южный федеральный округ	87,6	31.12.2017	87,6	87,6	87,8	88,2	89,0	90,2	92,5
Республика Адыгея	79,7	31.12.2017	79,7	79,7	80,0	80,6	81,9	83,9	87,7
Республика Калмыкия	72,6	31.12.2017	72,6	72,6	73,0	73,8	75,5	78,2	83,3
Республика Крым	77,2	31.12.2017	77,2	77,2	77,5	78,2	79,7	81,9	86,2
Краснодарский край	94,5	31.12.2017	94,5	94,5	94,6	94,7	95,1	95,6	96,6
Астраханская область	80,2	31.12.2017	80,2	80,2	80,5	81,0	82,3	84,2	87,9
Волгоградская область	83,7	31.12.2017	83,7	83,7	83,9	84,4	85,4	87,0	90,1
Ростовская область	86,4	31.12.2017	86,4	86,4	86,6	87,0	87,9	88,2	91,7
г. Севастополь	97,6	31.12.2017	97,6	97,6	97,7	98,0	98,5	99,3	100,0
Северо-Кавказский федеральный округ	87,0	31.12.2017	87,0	87,0	87,2	87,6	88,5	89,9	92,5
Республика Дагестан	82,7	31.12.2017	82,7	82,7	82,9	83,5	84,6	86,3	89,6
Республика Ингушетия	78,9	31.12.2017	78,9	78,9	79,2	79,8	81,2	83,4	87,4
Кабардино-Балкарская Республика	99,9	31.12.2017	99,9	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Карачаево-Черкесская Республика	66,3	31.12.2017	66,3	66,3	66,7	67,8	70,0	73,3	79,7
Республика Северная Осетия-Алания	99,9	31.12.2017	99,9	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Чеченская Республика	68,7	31.12.2017	68,7	68,7	69,1	70,1	72,2	75,3	81,3
Ставропольский край	98,5	31.12.2017	98,5	98,5	98,5	98,6	98,7	98,8	99,1
Приволжский федеральный округ	90,3	31.12.2017	90,3	90,3	90,4	90,7	91,3	92,2	94,0
Республика Башкортостан	87,6	31.12.2017	87,6	87,6	87,8	88,1	88,9	90,1	92,5
Республика Марий Эл	90,2	31.12.2017	90,2	90,2	90,3	90,6	91,3	92,2	94,0
Республика Мордовия	87,7	31.12.2017	87,7	87,7	87,9	88,2	89,0	90,2	92,5
Республика Татарстан	96,9	31.12.2017	96,9	96,9	96,9	97,0	97,2	97,4	97,9
Удмуртская Республика	90,7	31.12.2017	90,7	90,7	90,8	91,1	91,7	92,6	94,3
Чувашская Республика	78,0	31.12.2017	78,0	78,0	78,3	79,0	80,4	82,6	86,7
Пермский край	90,2	31.12.2017	90,2	90,2	90,3	90,6	91,2	92,1	93,9
Кировская область	86,3	31.12.2017	86,3	86,3	86,5	86,9	87,8	89,1	91,7
Нижегородская область	92,8	31.12.2017	92,8	92,8	92,9	93,1	93,6	94,2	95,6
Оренбургская область	94,0	31.12.2017	94,0	94,0	94,1	94,3	94,6	95,2	96,3
Пензенская область	98,1	31.12.2017	98,1	98,1	98,1	98,2	98,4	98,7	99,2

Самарская область	84,2	31.12.2017	84,2	84,2	84,4	84,8	85,7	87,0	89,6
Саратовская область	87,5	31.12.2017	87,5	87,5	87,7	88,0	88,8	90,1	92,4
Ульяновская область	96,1	31.12.2017	96,1	96,1	96,1	96,3	96,5	96,9	97,6
Уральский федеральный округ	85,0	31.12.2017	85,0	85,0	85,1	85,4	85,9	86,7	88,2
Курганская область	61,8	31.12.2017	61,8	61,8	62,3	63,4	65,9	69,6	76,6
Свердловская область	93,1	31.12.2017	93,1	93,1	93,2	93,4	93,8	94,4	95,7
Тюменская область	75,4	31.12.2017	75,4	75,4	75,4	75,5	75,7	76,0	76,5
Ханты-Мансийский автономный округ	85,9	31.12.2017	85,9	85,9	86,0	86,1	86,5	87,1	88,1
Ямало-Ненецкий автономный округ	87,0	31.12.2017	87,0	87,0	87,1	87,3	87,7	88,4	89,7
Челябинская область	90,1	31.12.2017	90,1	90,1	90,2	90,5	91,1	92,1	93,9
Сибирский федеральный округ	81,0	31.12.2017	81,0	81,0	81,2	81,8	83,0	84,9	88,4
Республика Алтай	75,5	31.12.2017	75,5	75,5	75,8	76,6	78,2	80,6	85,3
Республика Бурятия	44,1	31.12.2017	44,1	44,1	44,8	46,5	50,1	55,6	66,0
Республика Тыва	24,5	31.12.2017	24,5	24,5	25,5	27,8	32,8	40,3	54,7
Республика Хакасия	73,0	31.12.2017	73,0	73,0	73,4	74,2	75,9	78,6	83,7
Алтайский край	92,4	31.12.2017	92,4	92,4	92,5	92,7	93,2	94,0	95,4

Забайкальский край	51,1	31.12.2017	51,1	51,1	51,7	53,2	56,3	61,1	70,2
Красноярский край	88,5	31.12.2017	88,5	88,5	88,6	89,0	89,7	90,8	92,9
Иркутская область	74,0	31.12.2017	74,0	74,0	74,3	75,1	76,7	79,2	83,8
Кемеровская область	98,3	31.12.2017	98,3	98,3	98,3	98,4	98,5	98,6	99,0
Новосибирская область	86,7	31.12.2017	86,7	86,7	86,9	87,3	88,1	89,4	91,8
Омская область	88,3	31.12.2017	88,3	88,3	88,5	88,8	89,6	90,7	92,9
Томская область	90,3	31.12.2017	90,3	90,3	90,4	90,7	91,3	92,3	94,1
Дальневосточный федеральный округ	76,9	31.12.2017	76,9	76,9	77,3	78,0	79,5	81,9	86,4
Республика Саха (Якутия)	59,8	31.12.2017	59,8	59,8	60,3	61,6	64,2	72,8	75,8
Камчатский край	98,5	31.12.2017	98,5	98,5	98,6	99,0	99,7	100,0	100,0
Приморский край	77,0	31.12.2017	77,0	77,0	77,3	78,0	79,5	81,7	86,0
Хабаровский край	80,7	31.12.2017	80,7	80,7	80,9	81,5	82,8	84,6	88,2
Амурская область	71,0	31.12.2017	71,0	71,0	71,4	72,2	74,1	76,9	82,2
Магаданская область	98,5	31.12.2017	98,5	98,5	98,8	99,6	100,0	100,0	100,0
Сахалинская область	85,4	31.12.2017	85,4	85,4	85,5	85,8	86,4	87,2	88,9
Еврейская автономная область	61,3	31.12.2017	61,3	61,3	61,8	63,0	65,5	69,2	76,4

Чукотский автономный округ	74,6	31.12.2017	74,6	74,6	75,5	77,8	82,5	89,6	100,0
----------------------------	------	-------------------	------	------	------	------	------	------	-------