

П А С П О Р Т
регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Оренбургская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Оренбургская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Оренбургская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Полухин А.В.	Заместитель председателя правительства Оренбургской области- министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		
Руководитель регионального проекта	Гоношилкин А.В.	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		
Администратор регионального проекта	Спирина Н.В.	Начальник управления городской среды и благоустройства		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области"	
		Подпрограмма (направление)	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	
	2	Государственная программа	Государственная программа «Цифровая экономика Оренбургской области»	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Цифровой регион»	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %															
2.2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	ФП	Процент	0,0000	01.01.202 0	0,0000	0,0000	4,0000	9,0000	14,0000	19,0000	24,0000	-	-	-	
2.3.	Количество благоустроенных дворовых и общественных простанств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды	РП	Единица	30,0000	01.01.201 9	0,0000	44,0000	49,0000	184,000 0	210,000 0	236,000 0	265,000 0	-	-	-	
2.4.	Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	РП	Единица	0,0000	01.01.202 0	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	4,0000	8,0000	0,0000	-	-	-	
2.5.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и	ФП	Единица	0,0000	01.01.202 0	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	4,0000	8,0000	0,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)	
	исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом														
2.6.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	ФП	Процент	9,2000	01.01.202 0	0,0000	9,2000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств															
1.1.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	ФП	Процент	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	33,0000	
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий	ФП	Единица	110,0 000	110,0 000	110,0 000	110,0 000	110,0 000	110,0 000	112,0 000	113,0 000	120,0 000	124,0 000	136,0 000	136,0000	
1.3.	Количество городов с благоприятной городской средой	ФП	Единица	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	4,0000	
1.4.	Индекс качества городской среды	ФП	Балл	168,0 000	168,0 000	168,0 000	168,0 000	168,0 000	168,0 000	168,0 000	168,0 000	168,0 000	168,0 000	168,0 000	184,0000	
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды															
2.1.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,0000	
2.2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	ФП	Процент	4,300 0	4,300 0	4,300 0	4,300 0	4,300 0	4,300 0	4,300 0	4,300 0	4,300 0	4,300 0	4,300 0	14,0000	
2.3.	Количество благоустроенных дворовых и общественных пространств, включенных в	РП	Единица	193,0 000	193,0 000	193,0 000	193,0 000	193,0 000	193,0 000	195,0 000	196,0 000	200,0 000	207,0 000	210,0 000	210,0000	

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды																
1.1	Реализованы мероприятия по софинансированию программ формирования комфортной городской среды. Нарастающий итог	-	Единица	30,0000	01.01.2019	-	44,0000	49,0000	59,0000	-	-	-	-	-	Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет благоустройства дворовых территорий, создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом,	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															самореализации людей; - приведены в нормативное состояние дворовые и общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															(за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;Резуль таты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды,		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации.		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.		
1.2	В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций	-	Условн ая единиц а	0,0000	01.01.202 0	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	-	-	Создание и функционирование региональных центров компетенций по городской среде в	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	по вопросам городской среды														субъектах Российской Федерации.		
2	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств																
2.1	Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.	-	Единиц а	0,0000	01.01.2020	-	-	-	1,0 000	4,0 000	8,0 000	-	-	-	Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия	Благоуст ройство территор ии, ремонт объектов недвижи мого имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально- экономическое состояние		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательст ва, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.		
3	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды																
3.1	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"	-	Условная единица	0,0000	31.12.2018	-	-	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															качество управления городским хозяйством.		
3.2	В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году	-	Условн ая единиц а	0,0000	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Актуализированны е государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное	Утвержд ение документ а	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
3.3	Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"	-	Процен т	0,0000	31.12.201 9	-	-	12, 000 0	15, 000 0	20, 000 0	25, 000 0	30, 000 0	-	-	В субъектах Российской Федера ции проведены мероприятия по вовлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, достигнут показатель федерального проекта «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются	Проведе ние массовых мероприя тий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															проекты по созданию комфортной городской среды, %».		
3.4	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	01.04.2020	-	-	-	1,0 000	4,0 000	8,0 000	-	-	-	Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия	Благоуст ройство территор ии, ремонт объектов недвижи мого имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально- экономическое состояние		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательст ва, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.		
4	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств																
4.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Настоящий итог	-	Единиц а	0,0000	01.01.2019	-	98,0000	132,0000	169,0000	204,0000	235,0000	264,0000	-	-	Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом,	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально- экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательст ва, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															территории муниципальных образований; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															молодых, квалифицированн ых кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств							
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	692 899,10	716 234,16	575 877,22	684 091,95	614 619,96	682 911,12	3 966 633,51
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	692 899,10	716 234,16	575 877,22	684 091,95	614 619,96	682 911,12	3 966 633,51
1.1.1.1.	бюджет субъекта	652 698,60	652 379,00	519 064,30	567 709,10	567 709,10	630 787,90	3 590 348,00
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	652 698,60	652 379,00	519 064,30	567 709,10	567 709,10	630 787,90	3 590 348,00
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	652 698,60	652 379,00	519 064,30	567 709,10	567 709,10	630 787,90	3 590 348,00
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	692 899,10	716 234,16	575 877,22	684 091,95	614 619,96	682 911,12	3 966 633,51
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и	0,00	0,00	242 613,02	106 869,79	0,00	0,00	349 482,81

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	исторических поселениях, ед.							
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	242 613,02	106 869,79	0,00	0,00	349 482,81
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	110 215,10	72 383,00	0,00	0,00	182 598,10
1.2.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	110 215,10	72 383,00	0,00	0,00	182 598,10
1.2.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	110 215,10	72 383,00	0,00	0,00	182 598,10
1.2.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	242 613,02	106 869,79	0,00	0,00	349 482,81
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды							
2.1	Реализованы мероприятия по софинансированию программ формирования комфортной городской среды	112 290,67	17 020,84	97 523,00	0,00	0,00	0,00	226 834,51
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	112 290,67	17 020,84	97 523,00	0,00	0,00	0,00	226 834,51
2.1.1.1.	бюджет субъекта	104 926,20	16 169,80	88 365,90	0,00	0,00	0,00	209 461,90
2.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	104 926,20	16 169,80	88 365,90	0,00	0,00	0,00	209 461,90
2.1.1.1.1.	местным бюджетам	104 926,20	16 169,80	88 365,90	0,00	0,00	0,00	209 461,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.								
2.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	112 290,67	17 020,84	97 523,00	0,00	0,00	0,00	226 834,51
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	0,00	44 500,00	200 000,00	365 983,76	0,00	0,00	610 483,76
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	44 500,00	200 000,00	365 983,76	0,00	0,00	610 483,76
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	44 500,00	200 000,00	321 750,00	0,00	0,00	566 250,00
2.2.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	44 500,00	200 000,00	321 750,00	0,00	0,00	566 250,00
2.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	44 500,00	200 000,00	321 750,00	0,00	0,00	566 250,00
2.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	44 500,00	200 000,00	365 983,76	0,00	0,00	610 483,76
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		805 189,77	777 755,00	1 116 013,24	1 156 945,50	614 619,96	682 911,12	5 153 434,59

6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств												
1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923,39	21 086,96	42 705,45	122 702,92	339 626,18	471 165,19	566 675,89	567 709,10
1.2.	Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 359,94	40 750,00	72 383,00	72 383,00
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды												
2.1.	Реализованы мероприятия по софинансированию программ формирования комфортной городской среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,45	28 080,25	58 588,13	78 477,75	106 007,66	212 205,00	321 750,00	321 750,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	5 863,84	49 167,21	101 293,58	201 180,67	459 993,78	724 120,19	960 808,89	961 842,10

7. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

«кардинальное повышение комфортности городской среды» – кардинальное повышение комфортности городской среды выражается в повышении индекса качества городской среды в городах на 30 процентов и сокращении количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

«повышение индекса качества городской среды на 30 процентов» – индекс качества городской среды будет рассчитываться Минстроем России, исходя из базового значения индекса 2018 года в соответствии с утвержденной методикой. Повышение предполагает постепенный рост значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно. Цифровые показатели роста определяются паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» с разбивкой по годам;

«сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза» – понятия «благоприятная», «неблагоприятная» среда будут даны в методике определения индекса качества городской среды. При этом, городская среда будет оцениваться как неблагоприятная в случае, если значение индекса качества городской среды соответствующего города будет ниже 50% от максимального значения, которое может набрать город в соответствии с методикой. В целях сокращения количества городов с неблагоприятной средой в два раза в приоритетном порядке распределение средств регионального бюджета, предоставляемых в рамках выделения субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству, осуществляется в отношении городов;

«создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды» – основным механизмом прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан в городах, в ходе которого жители определяют какие объекты необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, и которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его проведения в 2018 году). Порядок проведения рейтингового голосования будет установлен субъектами Российской Федерации. Граждане получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет. Продолжится внедрение Целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды;

«увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов» – под гражданами, принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, проводимых на территории городов, в которых реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования («Активный гражданин», «Добродел» и т.п.). Измерение количества людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной информации, предоставляемой муниципальными образованияами, субъектами Российской Федерации, в том числе размещаемой в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы ЖКХ;

«создание механизмов развития комфортной городской среды» – формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», паспортом регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минстроя России по вопросам формирования комфортной городской среды;

«неблагоприятная среда» – состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды при котором количество набранных муниципальным образованием, в отношении которых устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов;

¹ - формирование индекса качества городской среды с учетом определения понятий «благоприятная среда» и «неблагоприятная среда» и корректировки методики подсчета индекса качества городской среды;

² - результаты могут уточняться в связи с актуализацией муниципальных программ формирования современной городской среды

Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе набережных, центральных площадей и парков, включенных в действующие муниципальные программы формирования современной городской среды, не менее:

2019 - 15 ед.

2020- 8 ед.**

2021- 8 ед.**

2022- 6 ед.**

2023 - **

2024 - **

Итого за 2019-2024 годы - 37** ед.

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в действующие муниципальные программы формирования современной городской среды, не менее:

2019 - 43 ед.

2020 - 5 ед.**

2021 - 10 ед.**

2022 - 10 ед.**

2023 - **

2024 - **

Итого за 2019-2024 годы - 68** ед.

** - показатели по количеству благоустроенных общественных пространств, дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в 2020-2024 годах будут уточнены после актуализации субъектами Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской среды
(Оренбургская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств								
1.1	Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гоношилкин А.В.	Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований; - повышен индекс качества городской среды в городах		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 –		

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	17	15	Спирина Н.В.	Соглашение	-	
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2019	18	16	Спирина Н.В.	Отчет	-	
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	19	Спирина Н.В.	Отчет	-	
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Спирина Н.В.	Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Спирина Н.В.	Приказ	-	
1.1.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Спирина Н.В.	Соглашение	-	
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Спирина Н.В.	Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Спирина Н.В.	Отчет	-	
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Спирина Н.В.	Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	18	Спирина Н.В.	Приказ Приказ	-	
1.1.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	17	15	Спирина Н.В.	Соглашение Соглашение	-	
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2021	18	16	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.1.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2021	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	15.01.2022	04	18	Спирина Н.В.	Приказ Приказ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"								
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.01.2022	17	01	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	18	19	Спирина Н.В.	Отчет отчет	-	-
1.1.20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2022	01	15	Спирина Н.В.	Соглашение Соглашение	-	
1.1.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.07.2022	19	16	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными результ	04	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.26	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	17	18	Спирина Н.В.	Отчет отчет	-	-
1.1.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	01	16	Спирина Н.В.	Соглашение Соглашение	-	
1.1.28	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	15	17	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2023	18	19	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	18	19	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	
1.1.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	
1.2	Результат "Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед."	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гоношилкин А.В.	Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Спирина Н.В.		-	
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2020	01	05	Спирина Н.В.		-	
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точкам и отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	18	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2022	17	19	Спирина Н.В.	Протокол Протокол	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	18	20	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	30.12.2022	19	21	Спирина Н.В.	Постановление Постановление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов"								
1.2.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2022	20	22	Спирина Н.В.	Постановление Постановление	-	-
1.2.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2022	21	23	Спирина Н.В.	Соглашение Соглашение	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2022	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	11	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует					
1.2.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2023	10	12	Спирина Н.В.	Протокол Протокол	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	11	13	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2023	12	14	Спирина Н.В.	Постановление Постановление	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2023	13	15	Спирина Н.В.	Постановление Постановление	-	-
1.2.16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам"	-	30.12.2023	14	16	Спирина Н.В.	Соглашение Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"								
1.2.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды								
2.1	Результат "Реализованы мероприятия по софинансированию программ формирования комфортной городской среды"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гоношилкин А.В.	Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет благоустройства дворовых территорий, создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом,	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							самореализации людей; - приведены в нормативное состояние дворовые и общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; Результаты могут уточняться в связи с		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.		
2.1.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Спирина Н.В.	Приказ	-	
2.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Спирина Н.В.	Отчет	-	
2.1.3	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2019	Взаимо	Взаимо	Спирина Н.В.	Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Спирина Н.В.	Отчет	-	
2.1.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Спирина Н.В.	Приказ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Спирина Н.В.	Отчет	-	
2.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Спирина Н.В.	Отчет	-	
2.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Спирина Н.В.	Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.1.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Спирина Н.В.	Приказ Приказ	-	
2.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	
2.1.11	Контрольная точка "Услуга	-	01.12.2021	02	Взаимо	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"				связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
2.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
2.2	Результат "Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" "	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Гоношилкин А.В.	В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия по вовлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, достигнут показатель федерального проекта «Доля граждан,	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %».		
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	02	03	Спирина Н.В.	Протокол Протокол	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Услуга	-	01.06.2021	02	Взаимо	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"				связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
2.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Спирина Н.В.	Протокол Протокол	-	-
2.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2022	01	04	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
2.2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.04.2022	02	05	Спирина Н.В.	Справка Информация по добавлению проектов на ПОС	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение"								
2.2.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2022	04	03	Спирина Н.В.	Справка Проведено информирование населения о проведении голосования	-	-
2.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.06.2022	05	06	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
2.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Спирина Н.В.	Отчет Подведение итогов года	-	-
2.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	02	Спирина Н.В.	Протокол Протокол	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
2.2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2023	01	04	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
2.2.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2023	02	05	Спирина Н.В.	Справка Информация о добавлении проектов на ПОС	-	-
2.2.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2023	04	03	Спирина Н.В.	Справка Информирование населения о проведении голосования	-	-
2.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.06.2023	05	06	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
2.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Спирина Н.В.	Отчет Подведение итогов года	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
2.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Спирина Н.В.	Протокол Протокол	-	-
2.2.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2024	01	04	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
2.2.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2024	02	05	Спирина Н.В.	Справка Информация о добавлении проектов на ПОС	-	-
2.2.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.05.2024	04	03	Спирина Н.В.	Справка Информирование населения о проведении голосования	-	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение"								
2.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.06.2024	05	06	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
2.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Спирина Н.В.	Отчет Подведение итогов года	-	-
2.3	Результат "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гоношилкин А.В.	Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха,	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета;		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.		
2.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Спирина Н.В.	Отчет отчет	-	-
2.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2021	01	03	Спирина Н.В.	Отчет отчет	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	02	08	Спирина Н.В.	Отчет отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
2.3.5	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году "	-	30.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
2.3.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
2.3.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2022	01	03	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
2.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	02	07	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
2.3.9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2022	08	05	Спирина Н.В.	Постановление Постановление	-	-
2.3.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2022	04	06	Спирина Н.В.	Постановление Постановление	-	-
2.3.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
2.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2022	03	08	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
2.3.13	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году "	-	30.12.2022	07	04	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
2.3.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Спирина Н.В.	Исходящее письмо Письмо	-	-
2.3.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2023	05	07	Спирина Н.В.	Исходящее письмо Письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"								
2.3.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	06	01	Спирина Н.В.	Исходящее письмо Письмо	-	-
2.3.17	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2023	07	02	Спирина Н.В.	Постановление Постановление	-	-
2.3.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2023	01	03	Спирина Н.В.	Постановление Постановление	-	-
2.3.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2023	02	04	Спирина Н.В.	Соглашение Соглашение	-	-
2.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
2.4	Результат "В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году"	01.01.2019	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гоношилкин А.В.	Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение»,	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.		
2.4.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	15.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Спирина Н.В.	Постановление	-	
2.4.2	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Спирина Н.В.	Постановление	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.4.3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Спирина Н.В.	Постановление	-	
2.4.4	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Спирина Н.В.	Постановление	-	
2.4.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Спирина Н.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.4.6	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Спирина Н.В.		-	
2.4.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	
2.4.8	Контрольная точка "Документ"	-	01.10.2021	02	Взаимо	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утвержден (подписан)"				связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
2.4.9	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.11.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Спирина Н.В.	Постановление Постановление	-	
2.4.10	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.11.2021	02	03	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	
2.4.11	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.11.2021	01	Взаимосвязь с иными результат	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точкам и отсутствует				
2.4.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	01	Спирина Н.В.	Справка Справка	-	-
2.4.13	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.09.2022	06	02	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
2.4.14	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.09.2022	01	04	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
2.4.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2022	02	03	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	
2.4.16	Контрольная точка "Документ	-	31.10.2022	04	05	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	согласован с заинтересованными органами и организациями"								
2.4.17	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.11.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Спирина Н.В.	Постановление Постановление	-	
2.4.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	01	Спирина Н.В.	Справка Справка	-	-
2.4.19	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2023	01	04	Спирина Н.В.	Отчет Отчет по завершению голосования	-	-
2.4.20	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу"	-	01.09.2023	06	02	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирования и (или) тематике документа "								
2.4.21	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2023	02	03	Спирина Н.В.	Приказ Приказ	-	
2.4.22	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.10.2023	04	05	Спирина Н.В.	Отчет отчет	-	-
2.4.23	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.11.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Спирина Н.В.	Постановление Постановление	-	
2.4.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	01	Спирина Н.В.	Справка Справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				вует					
2.4.25	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2024	01	04	Спирина Н.В.	Отчет Отчет по завершению голосования	-	-
2.4.26	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.09.2024	06	02	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
2.4.27	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2024	02	03	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	
2.4.28	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.10.2024	04	05	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-
2.4.29	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.11.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Спирина Н.В.	Постановление Постановление	-	
2.5	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Вечеренко Д.С.	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городского хозяйства "Умный город"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.		
2.5.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Вечеренко Д.С.		-	-
2.5.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.03.2019	01	05	Вечеренко Д.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	20.09.2020	02	06	Вечеренко Д.С.		-	-
2.5.4	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	20.11.2020	05	07	Вечеренко Д.С.		-	-
2.5.5	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	18.12.2020	06	08	Вечеренко Д.С.		-	-
2.5.6	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	20.06.2021	07	09	Вечеренко Д.С.	Отчет Отчет	-	-
			20.11.2021						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.11	Контрольная точка "Мониторинг реализации мероприятий по достижению результата за 8 месяцев"	-	30.09.2022	06	08	Вечеренко Д.С.	Отчет Отчет о достижении КТ	-	-
2.5.12	Контрольная точка "Мониторинг реализации мероприятий по достижению результата за 9 месяцев"	-	28.10.2022	07	09	Вечеренко Д.С.	Отчет Отчет о достижении КТ	-	-
2.5.13	Контрольная точка "Мониторинг реализации мероприятий по достижению результата за 10 месяцев"	-	30.11.2022	08	10	Вечеренко Д.С.	Отчет Отчет о достижении КТ	-	-
2.5.14	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации мероприятий за 2022 год"	-	30.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вечеренко Д.С.	Отчет Отчет	-	-
2.5.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для достижения результата"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Вечеренко Д.С.	Прочий тип документа Организационно-распорядительный документ, отчет о достижении КТ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует					
2.5.16	Контрольная точка "Мониторинг реализации мероприятий по достижению результата за 6 месяцев"	-	28.07.2023	05	07	Вечеренко Д.С.	Отчет Отчет о достижении КТ	-	-
2.5.17	Контрольная точка "Мониторинг реализации мероприятий по достижению результата за 8 месяцев"	-	30.09.2023	06	08	Вечеренко Д.С.	Отчет Отчет о достижении КТ	-	-
2.5.18	Контрольная точка "Мониторинг реализации мероприятий по достижению результата за 9 месяцев"	-	27.10.2023	07	09	Вечеренко Д.С.	Отчет Отчет о достижении КТ	-	-
2.5.19	Контрольная точка "Мониторинг реализации мероприятий по достижению результата за 10 месяцев"	-	30.11.2023	08	10	Вечеренко Д.С.	Отчет Отчет о достижении КТ	-	-
2.5.20	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации мероприятий за 2023 год"	-	29.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и	Вечеренко Д.С.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точкам и отсутствует				
2.5.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	10	04	Вечеренко Д.С.	Отчет Отчет	-	-
2.5.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Вечеренко Д.С.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
2.6	Результат "В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды"	01.01.2020	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гоношилкин А.В.	Создание и функционирование региональных центров компетенций по городской среде в субъектах Российской Федерации.	Нет	-
2.6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Спирина Н.В.	Приказ Приказ	-	-
2.6.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	15.02.2021	01	03	Спирина Н.В.	Приказ Приказ	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Спирина Н.В.	Отчет Отчет	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской
среды (Оренбургская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Количество благоустроенных дворовых и общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды											
город Оренбург	0,00	01.01.2019		6,0000	10,0000	17,0000	17,0000	17,0000	17,0000	-	-
Светлинский поссовет	0,00	01.01.2019		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Сорочинский	0,00	01.01.2019		1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-
Соль-Илецкий	0,00	01.01.2019		1,0000	1,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	-	-
город Орск	0,00	01.01.2019		2,0000	2,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	-	-
город Новотроицк	0,00	01.01.2019		3,0000	3,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	-	-
город Медногорск	0,00	01.01.2019		3,0000	3,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	-	-
Кувандыкский	0,00	01.01.2019		1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-
Гайский	0,00	01.01.2019		0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
город Бузулук	0,00	01.01.2019		1,0000	1,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	-	-
город Бугуруслан	0,00	01.01.2019		1,0000	5,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	-	-
Абдулинский	0,00	01.01.2019		2,0000	2,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Абдулинский	0,00	01.01.2020		9,0000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-
Нежинский сельсовет	0,00	01.01.2020		9,0000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-
город Медногорск	0,00	01.01.2020		9,0000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-
город Орск	0,00	01.01.2020		9,0000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-
город Оренбург	0,00	01.01.2020		9,0000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-
Первомайский поссовет	0,00	01.01.2020		9,0000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-
город Бузулук	0,00	01.01.2020		9,0000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-
Соль-Илецкий	0,00	01.01.2020		9,0000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-
Кувандыкский	0,00	01.01.2020		9,0000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-
город Новотроицк	0,00	01.01.2020		9,0000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-
Сорочинский	0,00	01.01.2020		9,0000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-
Ясненский	0,00	01.01.2020		9,0000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-
Светлинский поссовет	0,00	01.01.2020		9,0000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-
город Бугуруслан	0,00	01.01.2020		9,0000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-
Гайский	0,00	01.01.2020		9,0000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Индекс качества городской среды											
Ясненский	0,00	01.01.2020		175,000 0	175,000 0	191,000 0	200,000 0	208,000 0	217,000 0	-	-
город Бузулук	0,00	01.01.2020		172,000 0	178,000 0	187,000 0	196,000 0	205,000 0	213,000 0	-	-
Гайский	0,00	01.01.2020		168,000 0	173,000 0	183,000 0	192,000 0	200,000 0	208,000 0	-	-
Кувандыкский	0,00	01.01.2020		154,000 0	164,000 0	168,000 0	176,000 0	183,000 0	191,000 0	-	-
город Медногорск	0,00	01.01.2020		159,000 0	159,000 0	173,000 0	181,000 0	189,000 0	197,000 0	-	-
Соль-Илецкий	0,00	01.01.2020		159,000 0	159,000 0	173,000 0	181,000 0	189,000 0	197,000 0	-	-
город Орск	0,00	01.01.2020		145,000 0	153,000 0	158,000 0	165,000 0	173,000 0	180,000 0	-	-
Сорочинский	0,00	01.01.2020		150,000 0	178,000 0	164,000 0	171,000 0	179,000 0	186,000 0	-	-
город Оренбург	0,00	01.01.2020		181,000 0	184,000 0	197,000 0	206,000 0	215,000 0	224,000 0	-	-
город Бугуруслан	0,00	01.01.2020		157,000 0	169,000 0	171,000 0	179,000 0	187,000 0	195,000 0	-	-
город Новотроицк	0,00	01.01.2020		172,000 0	178,000 0	187,000 0	196,000 0	205,000 0	213,000 0	-	-
Абдулинский	0,00	01.01.2020		137,000 0	143,000 0	149,000 0	156,000 0	163,000 0	170,000 0	-	-

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

[illegible]

[illegible]

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город Бугуруслан	Единица	0	01.01.2019	-	-	5,00	1,00	-	-	-	-	-
Первомайский поссовет	Единица	0	01.01.2019	-	9,00	-	1,00	-	-	-	-	-
город Медногорск	Единица	0	01.01.2019	-	3,00	-	2,00	-	-	-	-	-
Кувандыкский	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-
Абдулинский	Единица	0	01.01.2019	-	2,00	-	1,00	-	-	-	-	-
Соль-Илецкий	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-
город Орск	Единица	0	01.01.2019	-	2,00	-	6,00	-	-	-	-	-
Сорочинский	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-
Светлинский поссовет	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-
город Бузулук	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	-	3,00	-	-	-	-	-
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических												

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
поселениях, не менее ед. нарастающим итогом												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	01.04.2020	-	-	-	1,00	4,00	8,00	-	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	01.04.2020	-	-	-	1,00	4,00	8,00	-	-	-
город Медногорск	Единица	0	01.04.2020	-	-	-	0,00	0,00	1,00	-	-	-
Ясненский	Единица	0	01.04.2020	-	-	-	0,00	0,00	1,00	-	-	-
Абдулинский	Единица	0	01.04.2020	-	-	-	0,00	0,00	1,00	-	-	-
город Новотроицк	Единица	0	01.04.2020	-	-	-	0,00	1,00	1,00	-	-	-
город Бугуруслан	Единица	0	01.04.2020	-	-	-	0,00	1,00	1,00	-	-	-
город Орск	Единица	0	01.04.2020	-	-	-	0,00	0,00	1,00	-	-	-
город Бузулук	Единица	0	01.04.2020	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Соль-Илецкий</i>	Единица	0	01.04.2020	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Гоношилкин А. В.	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		10
2	Администратор регионального проекта	Спирина Н. В.	Начальник управления городской среды и благоустройства		50
Реализованы мероприятия по софинансированию программ формирования комфортной городской среды					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гоношилкин А. В.	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		10
Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гоношилкин А. В.	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		10
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гоношилкин А. В.	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		10
В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году					

6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гоношилкин А. В.	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		10
Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гоношилкин А. В.	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		10
Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вечеренко Д. С.	Первый заместитель министра цифрового развития и связи Оренбургской области		5
9	Участник регионального проекта	Толпейкин Д. В.	Министр цифрового развития и связи Оренбургской области		5
10	Участник регионального проекта	Вечеренко Д. С.	Первый заместитель министра цифрового развития и связи Оренбургской области		5
11	Участник регионального проекта	Самбурский А. М.	министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области	Петухов И. Е.	5
В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гоношилкин А. В.	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		10
Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.					

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гоношилкин А. В.	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		10
----	--	------------------	--	--	----