

П А С П О Р Т
регионального проекта

Жилье (Оренбургская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Жилье (Оренбургская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Оренбургская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Полухин А.В.	Заместитель председателя Правительства Оренбургской области- министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		
Руководитель регионального проекта	Китова М.Н.	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		
Администратор регионального проекта	Алексеева О.Н.	Начальник управления жилищных проектов		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Инфраструктурное обеспечение земельных участков в целях жилищного строительства"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году															
1.1.	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год	ФП	Миллион квадратны х метров	0,8900	2018	0,0000	0,9940	1,0360	1,0990	0,9500	1,1000	1,1840	-	-	-	
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья															
2.1.	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	ФП	Миллион квадратны х метров	0,1200	2018	61,9400	0,0514	0,0000	0,1530	0,1301	0,1238	0,1046	-	-	-	

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году														
1.1.	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год	ФП	Миллион квадратных метров	0,090 4	0,161 8	0,205 7	0,245 0	0,283 0	0,400 0	0,460 0	0,520 0	0,586 0	0,690 0	0,790 0	1,1840
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья														
2.1.	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	ФП	Миллион квадратных метров	0,000 5	0,000 5	0,000 5	0,000 5	0,000 5	0,000 5	0,000 5	0,000 5	0,000 5	0,045 0	0,053 0	0,1046

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году																
1.1	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	-	Милли он квадрат ных метров	0,0000	2018	-	0,9 940	1,0 360	1,0 990	0,9 500	1,1 000	1,1 840	-	-	Обеспечено увеличение жилищного строительства в Оренбургской области	Утвержд ение документ а	
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья																
2.1	Содействие в реализации проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства. в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2018	-	-	11, 000 0	12, 000 0	-	-	-	-	-	Реализованы проекты по обеспечению инженерной инфраструктурой территорий новых жилых застроек	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое переворо ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
2.2	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	-	Единиц а	0,0000	2018	-	2,0 000	0,0 000	2,0 000	1,0 000	1,0 000	2,0 000	-	-	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурным и объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевоеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	
2.3	Дополнительное мероприятие, направленное на реализацию проектов	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	-	1,0 000	2,0 000	1,0 000	-	-	Дополнительное мероприятие, направленное на реализацию	Строител ьство (реконст рукция,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства														проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающи х строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства	техничес кое перевеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья							
1.1	Содействие в реализации проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства. в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства	258 078,45	0,00	18 191,80	0,00	0,00	0,00	276 270,25
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	258 078,45	0,00	18 191,80	0,00	0,00	0,00	276 270,25
1.1.1.1.	бюджет субъекта	250 068,10	0,00	17 837,20	0,00	0,00	0,00	267 905,30
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	198 919,50	0,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	210 384,50
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	198 919,50	0,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	210 384,50
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	206 929,85	0,00	11 819,60	0,00	0,00	0,00	218 749,45
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство	270 850,44	0,00	272 111,46	283 887,70	30 737,10	674 574,50	1 532 161,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства							
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	270 850,44	0,00	272 111,46	283 887,70	30 737,10	674 574,50	1 532 161,20
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	265 992,00	0,00	258 071,00	278 209,90	30 121,80	661 082,80	1 493 477,50
1.2.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	265 992,00	0,00	258 071,00	278 209,90	30 121,80	661 082,80	1 493 477,50
1.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	265 992,00	0,00	258 071,00	278 209,90	30 121,80	661 082,80	1 493 477,50
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	270 850,44	0,00	272 111,46	283 887,70	30 737,10	674 574,50	1 532 161,20
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Дополнительное мероприятие, направленное на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства	0,00	0,00	0,00	4 400,00	866 339,46	1 579 885,37	2 450 624,83
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	4 400,00	866 339,46	1 579 885,37	2 450 624,83

6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья												
1.1.	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	0,00	193 631,87	196 726,04	264 858,51	325 963,33	658 700,31	659 494,47	660 288,64	661 082,80	661 082,80	661 082,80	661 082,80
1.2.	Дополнительное мероприятие, направленное на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства	0,00	48 346,88	60 103,40	60 103,40	190 196,80	253 896,80	562 597,35	920 297,90	1 037 897,90	1 194 716,17	1 548 287,60	1 548 287,60
ИТОГО:		0,00	241 978,75	256 829,44	324 961,91	516 160,13	912 597,11	1 222 091,82	1 580 586,54	1 698 980,70	1 855 798,97	2 209 370,40	2 209 370,40

7. Дополнительная информация

Расчет показателей «Объем жилищного строительства» и «Объем многоквартирного жилья в стадии строительства» регионального проекта «Жилье» осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 18 января 2021 г. N 5 "Об утверждении методик расчета показателей "Объем жилищного строительства" и "Ввод жилья в многоквартирных домах"

Расчет показателей «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» и «Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства» осуществляется в соответствии с приказом Минстроя России от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда»

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Обеспечено увеличение жилищного строительства в 2020 году в размере 1,036 млн. кв. метров"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева О.Н.	Прочий тип документа Оперативные данные	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Алексеева О.Н.	Соглашение проект дополнительного соглашения	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.04.2021	01	07	Алексеева О.Н.	Соглашение дополнительное соглашение	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Заключены дополнительные соглашения с муниципальными образованиями Оренбургской области о	-	07.04.2021	02	08	Алексеева О.Н.	Соглашение Дополнительное соглашение	-	Дополнительное соглашение

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области"								
1.1.6	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 1 квартал"	-	09.04.2021	07	03	Алексеева О.Н.	Прочий тип документа Оперативная информация	-	Оперативная информация органов местного самоуправления
1.1.7	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	10.04.2021	08, 08	12	Алексеева О.Н.	Соглашение дополнительное соглашение	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 2 квартал"	-	09.07.2021	03	16	Алексеева О.Н.	Прочий тип документа Оперативная информация	-	Оперативная информация органов местного самоуправления
1.1.9	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о	-	08.10.2021	12	21	Алексеева О.Н.	Прочий тип документа Оперативная информация	-	Оперативная информация органов местного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 3 квартал"								самоуправления
1.1.10	Контрольная точка "Обеспечено увеличение жилищного строительства в 2021 году в размере 1,099 млн. кв. метров", значение: 0.0000	-	24.12.2021	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева О.Н.	Прочий тип документа Оперативная информация	-	Оперативная информация органов местного самоуправления
1.1.11	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 4 квартал", значение: 0.0000	-	24.12.2021	16	20	Алексеева О.Н.	Прочий тип документа Оперативная информация	-	Оперативная информация органов местного самоуправления
1.1.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными	03	Бондаренко И.А.	Соглашение проект дополнительного соглашения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.1.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.04.2022	02	06	Бондаренко И.А.	Соглашение дополнительное соглашение	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 1 квартал"	-	08.04.2022	03	10	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Оперативная информация	-	Оперативная информация органов местного самоуправления
1.1.15	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 2 квартал"	-	08.07.2022	06	15	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Оперативная информация	-	Оперативная информация органов местного самоуправления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.19	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Бондаренко И.А.	Соглашение проект дополнительного соглашения с муниципальными образованиями Оренбургской области	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.04.2023	02	07	Бондаренко И.А.	Соглашение дополнительное соглашение с муниципальными образованиями Оренбургской области	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 1 квартал"	-	10.04.2023	03	11	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Оперативная информация за 1 квартал 2023 года	-	Оперативная информация органов местного самоуправления
1.1.22	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений,	-	10.07.2023	07	15	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Оперативная информация за 2 квартал 2023 год	-	Оперативная информация органов

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 2 квартал"								местного самоуправления
1.1.23	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 3 квартал"	-	10.10.2023	11	19	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Оперативная информация за 3 квартал 2023 года	-	Оперативная информация органов местного самоуправления
1.1.24	Контрольная точка "Обеспечено увеличение жилищного строительства в 2023 году в размере 1,1 млн. кв. метров"	-	25.12.2023	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Оперативная информация за 2023 год	-	Оперативная информация органов местного самоуправления
1.1.25	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых показателей соглашений,	-	25.12.2023	15	18	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Оперативная информация за 4 квартал 2023 года	-	Оперативная информация органов

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 4 квартал"								местного самоуправления
1.1.26	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Бондаренко И.А.	Соглашение проект дополнительного соглашения	-	-
1.1.27	Контрольная точка "Документ подписан и опубликован"	-	10.04.2024	02	07	Бондаренко И.А.	Соглашение дополнительное соглашение	-	-
1.1.28	Контрольная точка "Мониторинг достижения плановых значений показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта Жилье Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 1 квартал"	-	10.04.2024	03	11	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Оперативная информация о вводе жилья	-	Оперативная информация органов местного самоуправления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья								
2.1	Результат "Содействие в реализации проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства. в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства"	01.01.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева О.Н.	Реализованы проекты по обеспечению инженерной инфраструктурой территорий новых жилых застроек	Да	-
2.1.1	Контрольная точка "Утвержден перечень объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности, финансируемых из областного бюджета в очередном году и плановом периоде"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	23	Мищерякова О.П.	Прочий тип документа Закон об областном бюджете на очередной год и на плановый период	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Заключены соглашения между минстроем Оренбургской области и: администрациями муниципальных образований о	-	15.03.2019	22	24	Мищерякова О.П.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета; ГУП о предоставлении субсидий на осуществление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии из областного бюджета; ГУП о предоставлении субсидий на осуществление капитальных в объекты капитального строительства государственной собственности; ГБУ о передаче полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Оренбургской области государственных контрактов от лица минстроя Оренбургской области"						капитальных в объекты капитального строительства государственной собственности; ГБУ о передаче полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Оренбургской области государственных контрактов от лица минстроя Оренбургской области		
2.1.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным, государственным контрактам на строительство (реконструкцию) объектов инфраструктуры, автомобильных дорог"	-	24.12.2019	23	25	Мищерякова О.П.	Прочий тип документа заявки на оплату, утверждены	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Заключены соглашения между минстроем Оренбургской области и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета"	-	13.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	23	Мищерякова О.П.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Оренбургской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
2.1.5	Контрольная точка "Достигнуты установленные соглашениями показатели результативности (результаты) использования субсидии"	-	20.04.2020	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Мищерякова О.П.	Отчет Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации подпрограммы	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Заключено соглашение между минстроем Оренбургской области и ГБУ о передаче полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Оренбургской области государственных контрактов от лица минстроя Оренбургской области в части строительства объектов государственной собственности "	-	01.07.2020	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Мищерякова О.П.	Соглашение (дополнительное соглашение) с ГБУ о передаче полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Оренбургской области государственных контрактов от лица минстроя Оренбургской области	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Утвержден перечень объектов капитального строительства государственной	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными	22	Пименова С.А.	Постановление постановление об областной адресной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	собственности и муниципальной собственности, финансируемых из областного бюджета в очередном году и плановом периоде"			результатами и контрольными точками и отсутствует			инвестиционной программе на очередной год и на плановый период, Закон об областном бюджете на очередной год и на плановый период		
2.1.8	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2021	25	04	Алексеева О.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Оренбургской области	-	-
2.1.9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.2021	22	08	Алексеева О.Н.	Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14)	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	25.12.2021	08	23	Алексеева О.Н.	Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14)	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	25.12.2021	04	07	Алексеева О.Н.	Отчет о технической готовности объекта	-	-
2.1.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	26.12.2021	07	24	Алексеева О.Н.	Заявка на оплату, заявки утверждены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг по муниципальному контракту"								
2.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	27.12.2021	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алексеева О.Н.	Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации подпрограммы (годовой)	-	-
2.2	Результат "Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алексеева О.Н.	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Да	-
2.2.1	Контрольная точка	-	20.01.2020	Взаимо	Взаимо	Мищерякова	Отчет Отчетность об	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	О.П.	использовании субсидии, полученной на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства		
2.2.2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	24.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Адигамова Э.Н.	Заявка на оплату, заявки утверждены	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	15	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Закон Оренбургской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
2.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.01.2022	13	16	Адигамова Э.Н.	Отчет о расходах бюджета Оренбургской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	-	-
2.2.5	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.01.2022	15	19	Адигамова Э.Н.	Соглашение (дополнительное соглашение) между минстроем Оренбургской области и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета, утверждены в системе "Электронный бюджет"	-	-
2.2.6	Контрольная точка "Предоставлены документы, подтверждающие планируемое строительство жилья в очередном финансовом году в заявленном объеме "	-	01.07.2022	16	17	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Письмо в Минстрой России о направлении документов, подтверждающих планируемое строительство жилья в очередном финансовом году в заявленном объеме	-	-
2.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	15.10.2022	19	25	Адигамова Э.Н.	Отчет Отчет о расходах бюджета Оренбургской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000						области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия		
2.2.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Закон Оренбургской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	-	-
2.2.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту "	-	30.12.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Адигамова Э.Н.	Заявка на оплату, заявки утверждены	-	-
2.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2023	13	16	Адигамова Э.Н.	Отчет о расходах бюджета Оренбургской области, в целях софинансирования которых предоставляется	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							субсидия		
2.2.11	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	29.01.2023	15	33	Адигамова Э.Н.	Соглашение (дополнительные соглашения) между минстроем Оренбургской области и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета, утверждены в системе "Электронный бюджет"	-	-
2.2.12	Контрольная точка "Утверждён перечень объектов капитального строительства, предусмотренных к финансированию в очередном финансовом году"	-	01.02.2023	16	35	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Областная адресная инвестиционная программа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов	-	-
2.2.13	Контрольная точка "Предоставлены документы, подтверждающие планируемое строительство жилья в очередном финансовом году в заявленном объеме"	-	01.07.2023	33	17	Бондаренко И.А.	Прочий тип документа Письмо в Минстрой России о направлении документов, подтверждающих планируемое строительство жилья в 2023 году в заявленном объеме	-	-
2.2.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному	-	25.12.2023	35	Взаимосвязь с иными результ	Адигамова Э.Н.	Заявка на оплату, заявки утверждены в 2023 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракту"				атами и контрольными точкам и отсутствует				
2.2.15	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Закон Оренбургской области об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	-	-
2.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2024	52	54	Адигамова Э.Н.	Отчет о расходах бюджета Оренбургской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	-	-
2.2.17	Контрольная точка "Утвержден перечень объектов капитального строительства, предусмотренных к финансированию в очередном финансовом году", значение: 0.0000	-	28.01.2024	15	16	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Областная адресная инвестиционная программа на очередной финансовый год и плановый период	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.18	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	29.01.2024	54	17	Адигамова Э.Н.	Соглашение (дополнительное соглашение) между минстроем Оренбургской области и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета, утверждены в системе "Электронный бюджет"	-	-
2.2.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2024	16	18	Адигамова Э.Н.	Отчет Отчет о расходах бюджета Оренбургской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	-	-
2.2.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2024	17	19	Адигамова Э.Н.	Отчет Отчет о расходах бюджета Оренбургской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	-	-
2.2.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	25.12.2024	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Адигамова Э.Н.	Заявка на оплату, заявки утверждены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
2.3	Результат "Дополнительное мероприятие, направленное на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева О.Н.	Дополнительное мероприятие, направленное на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства	Да	-
2.3.1	Контрольная точка "Утвержден перечень объектов капитального строительства, предусмотренных к финансированию в очередном финансовом году"	-	28.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Областная адресная инвестиционная программа на очередной финансовый год и плановый период	-	-
2.3.2	Контрольная точка "С муниципальными образованиями"	-	28.02.2022	16	18	Адигамова Э.Н.	Соглашение Соглашение (дополнительное)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000						соглашение) между минстроем Оренбургской области и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета		
2.3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за I квартал текущего года"	-	20.04.2022	17	19	Бондаренко И.А.	Отчет об оценке достижения органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за I квартал текущего года	-	-
2.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 6 месяцев текущего года"	-	20.07.2022	18	20	Бондаренко И.А.	Отчет об оценке достижения органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 6 месяцев текущего года	-	-
2.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления целевых	-	20.10.2022	19	21	Бондаренко И.А.	Отчет об оценке достижения органами местного самоуправления целевых показателей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 9 месяцев текущего года"						результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 9 месяцев текущего года		
2.3.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	25.12.2022	20	22	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Заявка на оплату, заявки утверждены	-	-
2.3.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Закон Оренбургской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	-	-
2.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за отчетный год"	-	25.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	30	Бондаренко И.А.	Отчет об оценке достижения органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 2023	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует			год		
2.3.9	Контрольная точка "Утверждён перечень объектов капитального строительства, предусмотренных к финансированию в очередном финансовом году"	-	01.02.2023	19	31	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Областная адресная инвестиционная программа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов	-	-
2.3.10	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	28.02.2023	30	32	Адигамова Э.Н.	Соглашение (дополнительное соглашение) между минстроем Оренбургской области и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета	-	-
2.3.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за I квартал текущего года"	-	20.04.2023	31	33	Бондаренко И.А.	Отчет об оценке достижения органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за I квартал 2023 года	-	-
2.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	20.07.2023	32	34	Бондаренко И.А.	Отчет об оценке достижения органами	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	достижении органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 6 месяцев текущего года"						местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 6 месяцев 2023 года		
2.3.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 9 месяцев текущего года"	-	20.10.2023	33	36	Бондаренко И.А.	Отчет об оценке достижения органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 9 месяцев 2023 года	-	-
2.3.14	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2023	34	37	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Закон Оренбургской области об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	-	-
2.3.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	29.12.2023	36	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Заявка на оплату, заявки утверждены в 2023 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
2.3.16	Контрольная точка "Утвержден перечень объектов капитального строительства, предусмотренных к финансированию в очередном финансовом году"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	22	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Областная адресная инвестиционная программа на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов	-	-
2.3.17	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2024	21	23	Адигамова Э.Н.	Соглашение (дополнительное соглашение) между минстроем Оренбургской области и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета	-	-
2.3.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления значений целевых показателей"	-	20.04.2024	22	24	Бондаренко И.А.	Отчет об оценке достижения органами местного самоуправления целевых показателей результативности	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 1 квартал 2024 года"						использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 6 месяцев текущего года		
2.3.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления значений целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части жилья за 6 месяцев 2024 года"	-	20.07.2024	23	19	Бондаренко И.А.	Отчет об оценке достижения органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 6 месяцев текущего года	-	-
2.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления значений целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 9 месяцев 2024 года"	-	20.10.2024	24	20	Бондаренко И.А.	Отчет об оценке достижения органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 9 месяцев 2024 года	-	-
2.3.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления значений целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части	-	25.12.2024	19	25	Бондаренко И.А.	Отчет об оценке достижения органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ввода жилья за 2024 год"						части ввода жилья за 2024 год		
2.3.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	25.12.2024	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Адигамова Э.Н.	Прочий тип документа Заявка на оплату, заявки утверждены в 2024 году	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Жилье (Оренбургская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации											
город Оренбург	0,00	2018	-	0,0274	0,0000	0,1530	0,1301	0,1238	0,1045	-	-
Оренбургский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0240	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год											
Александровский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0011	0,0017	0,0016	0,0006	0,0006	0,0007	-	-
Бугурусланский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0047	0,0057	0,0058	0,0059	0,0059	0,0039	-	-
Илекский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0044	0,0047	0,0070	0,0050	0,0051	0,0055	-	-
Красногвардейский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0051	0,0034	0,0027	0,0028	0,0029	0,0031	-	-
Курманаевский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0011	0,0027	0,0010	0,0006	0,0006	0,0007	-	-
Саракташский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0126	0,0140	0,0150	0,0130	0,0134	0,0145	-	-
Шарлыкский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0035	0,0058	0,0028	0,0025	0,0026	0,0028	-	-
Пономарёвский муниципальный	0,00	2018	-	0,0025	0,0051	0,0024	0,0025	0,0026	0,0028	-	-

[illegible]

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Октябрьский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0042	0,0043	0,0045	0,0025	0,0026	0,0028	-	-
Соль-Илецкий	0,00	2018	-	0,0205	0,0231	0,0277	0,0178	0,0247	0,0266	-	-
город Оренбург	0,00	2018	-	0,4836	0,4900	0,5160	0,4150	0,5543	0,5986	-	-
Акбулакский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0031	0,0045	0,0047	0,0027	0,0036	0,0039	-	-
Асекеевский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0018	0,0032	0,0027	0,0027	0,0028	0,0030	-	-
Беляевский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0029	0,0030	0,0022	0,0013	0,0017	0,0019	-	-
Гайский	0,00	2018	-	0,0043	0,0107	0,0087	0,0070	0,0072	0,0077	-	-
Грачёвский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0025	0,0031	0,0019	0,0017	0,0021	0,0022	-	-
Кувандыкский	0,00	2018	-	0,0082	0,0120	0,0088	0,0070	0,0082	0,0089	-	-
Матвеевский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0012	0,0021	0,0015	0,0013	0,0011	0,0012	-	-
Адамовский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0013	0,0019	0,0022	0,0014	0,0015	0,0017	-	-
Тоцкий муниципальный район	0,00	2018	-	0,0056	0,0062	0,0059	0,0040	0,0051	0,0055	-	-
Новоорский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0051	0,0057	0,0067	0,0044	0,0062	0,0066	-	-
Новосергиевский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0055	0,0079	0,0083	0,0058	0,0067	0,0072	-	-
Оренбургский муниципальный район	0,00	2018	-	0,2270	0,2331	0,2566	0,2320	0,2943	0,3168	-	-
Первомайский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0047	0,0048	0,0058	0,0032	0,0041	0,0044	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кваркенский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0018	0,0024	0,0026	0,0016	0,0029	0,0031	-	-
Бузулукский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0115	0,0128	0,0286	0,0148	0,0152	0,0164	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Жилье (Оренбургская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году												
Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,99	1,04	1,10	0,95	1,10	1,18	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,93	0,99	1,10	0,87	1,10	1,18	-	-
Ясненский	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-	-
Соль-Илецкий	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	-	-
Светлинский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Бугурусланский муниципальный	Миллион	0	2018	-	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	-	-

[illegible]

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Домбаровский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Абдулинский</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	-	-
<i>город Бугуруслан</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-
<i>город Бузулук</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,03	0,03	0,06	0,04	0,04	0,04	-	-
<i>Асекеевский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Александровский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Грачёвский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Первомайский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Бузулукский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,01	0,01	0,03	0,01	0,02	0,02	-	-

[illegible]

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Гайский</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-
<i>Курманаевский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Беляевский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>город Медногорск</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Новоорский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	-	-
<i>Пономарёвский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Матвеевский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Илекский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-
<i>Переволоцкий муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Северный муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Тоцкий муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	-	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	-	-
Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья												
Содействие в реализации проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства. в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2018	-	-	11,00	12,00	-	-	-	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2018	-	-	11,00	1,00	-	-	-	-	-
<i>Соль-Илецкий</i>	Единица	0	2018	-	-	3,00	0,00	-	-	-	-	-
<i>город Бузулук</i>	Единица	0	2018	-	-	1,00	0,00	-	-	-	-	-
<i>Илекский сельсовет</i>	Единица	0	2018	-	-	0,00	1,00	-	-	-	-	-
<i>город Оренбург</i>	Единица	0	2018	-	-	1,00	0,00	-	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город Оренбург	Единица	0		-	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	4,00	-	-
Дополнительное мероприятие, направленное на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2019	-	-	-	-	1,00	2,00	1,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2019	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-
город Оренбург	Единица	0	2019	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Китова М. Н.	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области	Полухин А. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Алексеева О. Н.	Начальник управления жилищных проектов	-	15
Содействие в реализации проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства. в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алексеева О. Н.	Начальник управления жилищных проектов	-	30
4	Участник регионального проекта	Соколов Д. Н.	Глава муниципального образования	-	10
5	Участник регионального проекта	Алексеева О. Н.	Начальник управления жилищных проектов	-	25
Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алексеева О. Н.	Начальник управления жилищных проектов	-	15
7	Участник регионального проекта	Адигамова Э. Н.	Начальник управления строительства и капитального ремонта	-	15
8	Участник регионального проекта	Байкаров А. А.	Исполняющий обязанности начальника Управления	-	10
9	Участник регионального проекта	Поттаев А. Б.	Начальник отдела	-	10

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алексеева О. Н.	Начальник управления жилищных проектов	-	15
11	Участник регионального проекта	Бондаренко И. А.	Главный специалист управления жилищных	-	15
Дополнительное мероприятие, направленное на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алексеева О. Н.	Начальник управления жилищных проектов	-	15
13	Участник регионального проекта	Адигамова Э. Н.	Начальник управления строительства и капитального ремонта	-	15