

П А С П О Р Т
регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Оренбургская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Оренбургская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Оренбургская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Полухин А.В.	Заместитель председателя правительства Оренбургской области- министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		
Руководитель регионального проекта	Мищерякова О.П.	Первый заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		
Администратор регионального проекта	Рубин Е.А.	Начальник управления экономического анализа, планирования и государственных закупок		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области"	
		Подпрограмма (направление)	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	
	2	Государственная программа	Государственная программа «Цифровая экономика Оренбургской области»	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Цифровой регион»	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %															
2.2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	ФП	Процент	0,00	01.01.202 0	0,0000	0,0000	4,0000	9,0000	14,0000	19,0000	24,0000	-	-	-	
2.3.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	ФП	Единица	0,00	01.01.202 0	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	4,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	
2.4.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной	ФП	Процент	9,20	01.01.202 0	0,0000	9,2000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-	-	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств															
1.1.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	ФП	Процент	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	17,0000	
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий	ФП	Единица	83,00 00	83,00 00	83,00 00	83,00 00	83,00 00	83,00 00	85,00 00	90,00 00	97,00 00	98,00 00	110,0 000	110,0000	
1.3.	Количество городов с благоприятной городской средой	ФП	Единица	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	2,0000	
1.4.	Индекс качества городской среды	ФП	Балл	168,0 000	168,0 000	168,0 000	168,0 000	168,0 000	168,0 000	168,0 000	168,0 000	168,0 000	168,0 000	168,0 000	175,0000	
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды															
2.1.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	ФП	Процент	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,0000	
2.2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	ФП	Процент	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	9,0000	
2.3.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях,	ФП	Единица	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,0000	

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды																
1.1	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды,	-	УСЛ ЕД	0	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)														финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.2	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"	-	УСЛ ЕД	1	31.12.2018	-	-	0	1	1	1	1	-	-	-	улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
1.3	Реализованы мероприятия по софинансированию программ формирования	-	ЕД	30	01.01.2019	-	44	49	59	69	69	69	-	-	-	Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены	Благоустройство территории, ремонт

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	комфортной городской среды. Нарастающий итог														условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет благоустройства дворовых территорий, создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние дворовые и общественные территории в муниципальных образованиях;	объектов недвижи мого имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															- созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное)		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально- экономическое состояние муниципального образования; Резуль таты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные)		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															программы формирования современной городской среды.Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.		
1.4	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.04.2020	-	-	-	1	4	-	-	-	-	Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных	Благоуст ройство территор ии, ремонт объектов недвижи мого имуще ства	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально- экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательст ва, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.		
1.5	Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"	-	ПРОЦ	10.5	31.12.2019	-	-	12	15	20	25	30	-	-	В субъектах Российской Федера ции проведены мероприятия по вовлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, достигнут показатель федерального проекта «Доля граждан, принявших участие	Проведе ние массовых меропри ятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %».		
1.6	В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды	-	УСЛ ЕД	1	01.01.2020	-	-	1	1	1	-	-	-	-	Создание и функционирование региональных центров компетенций по городской среде в субъектах Российской Федерации.	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
2	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств																
2.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2019	-	98	132	169	204	235	264	-	-	Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально- экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательст ва, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированн ых кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.		
2.2	Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.	-	ЕД	0	01.01.2020	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания	Благоуст ройство территор ии, ремонт объектов недвижи мого имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально- экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательст ва, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств							
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	692 899,10	716 234,16	625 700,44	610 727,20	638 822,70	0,00	3 284 383,60
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	692 899,10	716 234,16	625 700,44	610 727,20	638 822,70	0,00	3 284 383,60
1.1.1.1.	бюджет субъекта	652 698,60	652 379,00	576 896,30	568 648,20	568 648,20	0,00	3 019 270,30
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	652 698,60	652 379,00	576 896,30	568 648,20	568 648,20	0,00	3 019 270,30
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	652 698,60	652 379,00	576 896,30	568 648,20	568 648,20	0,00	3 019 270,30
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	692 899,10	716 234,16	625 700,44	610 727,20	638 822,70	0,00	3 284 383,60
1.1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса	0,00	0,00	97 791,93	0,00	0,00	0,00	97 791,93

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.							
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	97 791,93	0,00	0,00	0,00	97 791,93
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	38 009,80	0,00	0,00	0,00	38 009,80
1.2.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	38 009,80	0,00	0,00	0,00	38 009,80
1.2.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	38 009,80	0,00	0,00	0,00	38 009,80
1.2.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	97 791,93	0,00	0,00	0,00	97 791,93
1.2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды							
2.1	Реализованы мероприятия по софинансированию программ формирования комфортной городской среды	112 290,67	17 020,84	159 465,43	0,00	0,00	0,00	288 776,94
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	112 290,67	17 020,84	159 465,43	0,00	0,00	0,00	288 776,94
2.1.1.1.	бюджет субъекта	104 926,20	16 169,80	147 066,80	0,00	0,00	0,00	268 162,80

6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

[illegible]

7. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

«кардинальное повышение комфортности городской среды» – кардинальное повышение комфортности городской среды выражается в повышении индекса качества городской среды в городах на 30 процентов и сокращении количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

«повышение индекса качества городской среды на 30 процентов» – индекс качества городской среды будет рассчитываться Минстроем России, исходя из базового значения индекса 2018 года в соответствии с утвержденной методикой. Повышение предполагает постепенный рост значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно. Цифровые показатели роста определяются паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» с разбивкой по годам;

«сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза» – понятия «благоприятная», «неблагоприятная» среда будут даны в методике определения индекса качества городской среды. При этом, городская среда будет оцениваться как неблагоприятная в случае, если значение индекса качества городской среды соответствующего города будет ниже 50% от максимального значения, которое может набрать город в соответствии с методикой. В целях сокращения количества городов с неблагоприятной средой в два раза в приоритетном порядке распределение средств регионального бюджета, предоставляемых в рамках выделения субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству, осуществляется в отношении городов;

«создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды» – основным механизмом прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан в городах, в ходе которого жители определяют какие объекты необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, и которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его проведения в 2018 году). Порядок проведения рейтингового голосования будет установлен субъектами Российской Федерации. Граждане получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет. Продолжится внедрение Целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды;

«увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов» – под гражданами, принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, проводимых на территории городов, в которых реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования («Активный гражданин», «Добродел» и т.п.). Измерение количества людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной информации, предоставляемой муниципальными образованияами, субъектами Российской Федерации, в том числе размещаемой в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы ЖКХ;

«создание механизмов развития комфортной городской среды» – формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», паспортом регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минстроя России по вопросам формирования комфортной городской среды;

«неблагоприятная среда» – состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды при котором количество набранных муниципальным образованием, в отношении которых устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов;

¹ - формирование индекса качества городской среды с учетом определения понятий «благоприятная среда» и «неблагоприятная среда» и корректировки методики подсчета индекса качества городской среды;

² - результаты могут уточняться в связи с актуализацией муниципальных программ формирования современной городской среды

Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе набережных, центральных площадей и парков, включенных в действующие муниципальные программы формирования современной городской среды, не менее:

2019 - 15 ед.

2020- 8 ед.**

2021- 8 ед.**

2022- 6 ед.**

2023 - **

2024 - **

Итого за 2019-2024 годы - 37** ед.

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в действующие муниципальные программы формирования современной городской среды, не менее:

2019 - 43 ед.

2020 - 5 ед.**

2021 - 10 ед.**

2022 - 10 ед.**

2023 - **

2024 - **

Итого за 2019-2024 годы - 68** ед.

** - показатели по количеству благоустроенных общественных пространств, дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в 2020-2024 годах будут уточнены после актуализации субъектами Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской среды
(Оренбургская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств							
1.1	Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищерякова О.П.	Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации,	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.	
1.1.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	18	Рубин Е.А.	Приказ	
1.1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	17	15	Рубин Е.А.	Соглашение	
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.07.2019	18	16	Рубин Е.А.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	работы)"							
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	19	Рубин Е.А.	Отчет	
1.1.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Рубин Е.А.	Приказ	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Соглашение	
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Рубин Е.А.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	
1.1.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	18	Рубин Е.А.	Приказ	
1.1.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	15.02.2021	17	15	Рубин Е.А.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Федерации межбюджетных трансфертов*"							
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2021	18	16	Рубин Е.А.	Отчет	
1.1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	16	Рубин Е.А.	Отчет Отчет	-
1.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	19	Рубин Е.А.	Отчет	
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен	-	31.12.2021	16	Взаимо	Рубин Е.А.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.1.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Приказ	
1.1.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.19	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	
1.1.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Рубин Е.А.	Отчет Отчет	-
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	
1.1.23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Приказ	
1.1.24	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Рубин Е.А.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	
1.1.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	
1.1.27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	16	Рубин Е.А.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует				
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	
1.1.29	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Приказ	
1.1.30	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Рубин Е.А.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Федерации межбюджетных трансфертов*"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
1.1.31	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	
1.1.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	
1.1.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Рубин Е.А.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.1.34	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Рубин Е.А.	Отчет Отчет	-
1.2	Результат "Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед."	01.01.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищерякова О.П.	Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.	
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.08.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Рубин Е.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.		
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды							
2.1	Результат "Реализованы мероприятия по софинансированию программ формирования комфортной городской среды"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищерякова О.П.	Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет благоустройства дворовых территорий, создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние дворовые и общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							экономическое состояние муниципального образования; Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.	
2.1.1	Контрольная точка "Утверждено	-	01.01.2019	Взаимо	Взаимо	Рубин Е.А.	Приказ	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
2.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	
2.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	
2.1.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Приказ	
2.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
2.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	
2.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	
2.1.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Рубин Е.А.	Приказ	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2021	03	01	Рубин Е.А.	Отчет	
2.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	
2.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.1.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Приказ	
2.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	
2.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
2.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	
2.1.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Приказ	
2.1.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Рубин Е.А.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	
2.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	
2.1.21	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Рубин Е.А.	Приказ	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
2.1.22	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	
2.1.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет	
2.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Рубин Е.А.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует			
2.2	Результат "Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" "	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищерякова О.П.	В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия по вовлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, достигнут показатель федерального проекта «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %».	-
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	02	03	Рубин Е.А.	Протокол Протокол	-
2.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	01.03.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами	Рубин Е.А.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обеспечение"				атами и контрольными точкам и отсутствует			
2.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.06.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет Отчет	-
2.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	02	03	Рубин Е.А.	Протокол Протокол	-
2.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Рубин Е.А.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					и отсутствует			
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.06.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет Отчет	-
2.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	02	03	Рубин Е.А.	Протокол Протокол	-
2.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.06.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет Отчет	-
2.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	02	03	Рубин Е.А.	Протокол Протокол	-
2.2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2024	01	03	Рубин Е.А.	Отчет Отчет	-
2.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.06.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					вует			
2.3	Результат "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом"	01.04.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищерякова О.П.	Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.	
2.3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет отчет	-
2.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет отчет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
2.3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.		
2.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет отчет	-
2.3.5	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Рубин Е.А.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	01	03	Рубин Е.А.	Отчет Отчет	-
2.3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Рубин Е.А.	Отчет Отчет	-
2.3.8	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году "	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Рубин Е.А.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.3.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	06	09	Рубин Е.А.	Отчет Отчет	-
2.3.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	05	07	Рубин Е.А.	Отчет Отчет	-
2.3.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	04	06	Рубин Е.А.	Постановление Постановление	-
2.3.12	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	03	05	Рубин Е.А.	Постановление Постановление	-
2.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	04	Рубин Е.А.	Отчет Отчет	-
2.4	Результат "По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мищерякова О.П.	Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления).	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) "			отсутствует	отсутствует		Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.	
2.4.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	15.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Постановление	
2.4.2	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Рубин Е.А.	Постановление	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует			
2.4.3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Рубин Е.А.	Постановление	
2.4.4	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Рубин Е.А.	Постановление	
2.4.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Рубин Е.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует			
2.4.6	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.		
2.4.7	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Постановление	
2.4.8	Контрольная точка "Документ"	-	31.03.2021	Взаимо	Взаимо	Рубин Е.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	опубликован"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
2.4.9	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.03.2021	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Рубин Е.А.	Постановление Постановление	-
2.4.10	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.03.2021	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Постановление	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.4.11	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Постановление	
2.4.12	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.		
2.4.13	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Рубин Е.А.	Постановление Постановление	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
2.4.14	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Постановление	
2.4.15	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Постановление	
2.4.16	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Рубин Е.А.	Постановление Постановление	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует				
2.4.17	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.		
2.4.18	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Постановление	
2.4.19	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Рубин Е.А.	Постановление	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
2.4.20	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.		
2.4.21	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Постановление	
2.4.22	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами	05	Рубин Е.А.	Постановление Постановление	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками и отсутствует				
2.5	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город""	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вечеренко Д.С.	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.	-
2.5.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Вечеренко Д.С.		-
2.5.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о	-	31.03.2019	01	06	Вечеренко Д.С.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"							
2.5.3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	20.09.2020	02	07	Вечеренко Д.С.		-
2.5.4	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	20.11.2020	06	08	Вечеренко Д.С.		-
2.5.5	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	18.12.2020	07	10	Вечеренко Д.С.		-
2.5.6	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-	-	20.06.2021	08	11	Вечеренко Д.С.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"							
2.5.7	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	20.11.2021	10	12	Вечеренко Д.С.		-
2.5.8	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	20.12.2021	11	04	Вечеренко Д.С.		-
2.5.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Вечеренко Д.С.		-
2.5.10	Контрольная точка "Обеспечен	-	31.12.2024	03	Взаимо	Вечеренко		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Д.С.		
2.6	Результат "В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды"	01.01.2020	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищерякова О.П.	Создание и функционирование региональных центров компетенций по городской среде в субъектах Российской Федерации.	-
2.6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Рубин Е.А.	Приказ Приказ	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.6.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2021	01	03	Рубин Е.А.	Приказ Приказ	-
2.6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет Отчет	-
2.6.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Рубин Е.А.	Приказ Приказ	-
2.6.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)"	-	15.02.2022	01	03	Рубин Е.А.	Приказ Приказ	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обеспечение"							
2.6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубин Е.А.	Отчет Отчет	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Мищерякова О. П.	Первый заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		10
2	Администратор регионального проекта	Рубин Е. А.	Начальник управления экономического анализа, планирования и государственных закупок		70
Реализованы мероприятия по софинансированию программ формирования комфортной городской среды					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мищерякова О. П.	Первый заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		10
Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мищерякова О. П.	Первый заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		10
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мищерякова О. П.	Первый заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской		10

			области		
По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мищерякова О. П.	Первый заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		10
Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мищерякова О. П.	Первый заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		10
Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вечеренко Д. С.	Первый заместитель министра цифрового развития и связи Оренбургской области		5
9	Участник регионального проекта	Вечеренко Д. С.	Первый заместитель министра цифрового развития и связи Оренбургской области		5
10	Участник регионального проекта	Самбурский А. М.	министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области	Левинсон Н. Л.	5
11	Участник регионального проекта	Толпейкин Д. В.	Министр цифрового развития и связи Оренбургской области		5

В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мищерякова О. П.	Первый заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		10
----	--	------------------	---	--	----

Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мищерякова О. П.	Первый заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		10
----	--	------------------	---	--	----